

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **16/31-10-18**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 413/2018

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, της 2^{ης} Παράτασης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 31η του μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21110/26-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Δάγγας Στέλλιος
3. Λαζαρίδου Δέσποινα
4. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
5. Τζουβάρας Βασίλειος
6. Βαλσαμίδης Σταύρος
7. Κουτσογιάννης Νικόλαος
8. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
9. Τάκη Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
10. Μάντσιος Δημήτριος
11. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
12. Καραμπατζός Αναστάσιος
13. Αδαμίδης Παύλος
14. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
15. Βαδόλας Εμμανουήλ
16. Τριανταφύλλου Γεώργιος
17. Ρίζος Δημήτριος
18. Καλδάρης Κωνσταντίνος
19. Καρτσιούνης Γεώργιος
20. Λακηνάνος Αγγελάκης
21. Πασχούλα Χρυσούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λογδανίδης Ευστάθιος
2. Μπίλης Προκόπιος
3. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
4. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
5. Μάμαλης Χρήστος
6. Αποστόλου Απόστολος
7. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)
8. Τορορή Μαρία
9. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
10. Βασιλείου Γεώργιος
11. Γιαννούλης Ιωάννης
12. Γκαρνέτας Ιωάννης

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Πασχούλας Βασίλειος | T.K.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Στογιάννης Χρήστος | T.K. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 3. Πρόιος Χρήστος | T.K.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 4. Μουσιδής Αναστάσιος | T.K.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
6. Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
7. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
8. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
9. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
10. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπουλίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι κ.κ. Μάντσιος, Τριανταφύλλου προσήλθαν κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

Ο κ. Καλδάρας αποχώρησε μετά την ψήφιση του 5^{ου} προ ημερήσιας διάταξης θέματος και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Αδαμίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κα Πασχούλα ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων κατά το 10^ο, 11^ο, 12^ο, 13^ο και 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η κα Λαζαρίδου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 4^ο, 5^ο, 6^ο και 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παντζαρτζίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 1^ο θέμα έως και το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Βαδόλας ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 10^ο θέμα έως και το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τριανταφύλλου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 10^ο θέμα έως και το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. 16022/16-8-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Μελετών & Διενέργειας Διαγωνισμών, σε ορθή επανάληψη, η οποία είχε ως εξής :

«ΘΕΜΑ: " 2η Παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας"

Έχοντας υπόψη:

- 1.Τη, με αρ. πρωτ. 2491/31-01-2018, σύμβαση ανάθεσης της παραπάνω μελέτης
- 2.Την, με αρ. πρωτ. 4197/27-02-2018, απόφαση του Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Νάουσας περί έγκρισης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης.
- 3.Την, με αριθμό 270/2018 (ΑΔΑ: Ψ3Ο8ΩΚ0-7ΑΤ), απόφαση του Δ.Σ. περί παράτασης του χρονοδιαγράμματος
- 4.Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016)
- 5.Την, από 13-7-2018, αίτηση του κ. Δάρη Γρηγορίου, με την οποία υποβλήθηκαν στοιχεία της προμελέτης (αρ. πρωτ. ΔΝ 13756/13-7-2018)

καλείται το Δ.Σ όπως εγκρίνει ή όχι την 2η παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της μελέτης "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας" κατά 85 ημέρες. Εκτιμάται

ότι λόγω του ανειλημμένου και προγραμματισμένου μεγάλου φόρτου εργασίας της υπηρεσίας και καταληκτικών προθεσμιών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και της πολυπλοκότητας της μελέτης η υπηρεσία θα καθυστερήσει στον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων της μελέτης με το παραπάνω 5.σχετικό. Η καταληκτική ημερομηνία του παρατεταμένου με το 3. σχετικό χρονοδιαγράμματος είναι η 26-9-2018».

Ο κ. Καραμπατζός δήλωσε ότι θα ψηφίσουν θετικά, ωστόσο θεωρεί ότι ούτε αυτή η παράταση θα είναι ικανή για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Ο κ. Λακηγιάννης τοποθετήθηκε λέγοντας ότι και αρχικά είχαν καταψηφίσει εκφράζοντας τη διαφωνία τους ως προς την προεκτίμηση του κόστους και τις πηγές χρηματοδότησης του έργου, ψηφίζουν και τώρα λευκό καθώς παρά το γεγονός ότι κατανοούν την καθυστέρηση της υπηρεσίας λόγω της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, ωστόσο διαφωνούν με τις απευθείας αναθέσεις και τους συνοπτικούς διαγωνισμούς.

Ο Δήμαρχος ζήτησε από το σώμα την έγκριση της 2^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας, όπως εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα οκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Δάγγας, Λαζαρίδου, Τζουβάρας, Βαλσαμίδης, Παντζαρτζίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Τάκη-Τζέπου, Μάντισος, Καρανάτσιος, Καραμπατζός, Αδαμίδης, Τσαγκαλίδου, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Ρίζος, Πασχούλα.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης, Λακηγιάννης.

Ο Καλδάρης απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, τη σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του κ. Δημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της μελέτης "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας" κατά 85 ημέρες. Η καταληκτική ημερομηνία ύστερα από την 2^η παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της μελέτης θα είναι η 20-12-2018.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηγιάννης.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2018.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **413/2018**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ