

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.1/28-01-19
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 25/2019

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 1ης και 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" εργασιών, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» , (με Α.Μ.: 55/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006184643), κατά (2) δύο μήνες έκαστη.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28η του μηνός Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1192/24-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Δάγγας Στέλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Μπίλης Προκόπιος
7. Τζουβάρας Βασίλειος
8. Βαλσαμίδης Σταύρος
9. Ορδουλίδης Θωμάς
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη – Δελητζάκη Αθηνά
12. Αποστόλου Απόστολος
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρας)
15. Τορορή Μαρία
16. Καραμπατζός Αναστάσιος
17. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
18. Βασιλείου Γεώργιος
19. Τσαγκαλίδου – Τσεχελίδου Παρθένα
20. Βαδόλας Εμμανουήλ
21. Ρίζος Δημήτριος
22. Καλδάρης Κωνσταντίνος
23. Καρτσιούνης Γεώργιος
24. Λακηνάνος Αγγελάκης
25. Πασχούλα Χρυσούλα
26. Δουλδούρη Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
2. Μάμαλης Χρήστος
3. Τάκη Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
4. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Γιαννούλης Ιωάννης
7. Τριανταφύλλου Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
5. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
6. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
2. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
3. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
4. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
5. Τομπουλίδου Ζωγράφου	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
6. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
7. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
8. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπούλου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι κ.κ. Τζουβάρας, Δουλδούρη προσήλθαν μετά τη διαπίστωση της απαρτίας.

Οι κ.κ. Καλδάρης, Πασχούλα προσήλθαν κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

Οι κ.κ. Τζουβάρας, Μπίλης, Βασιλείου, Καλδάρης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση και πριν τη λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Παντζαρτζίδης, Ορδουλίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στα προ ημερήσιας διάταξης θέματα.

Η κα Πασχούλα ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η κα Τορορή αποχώρησε μετά την ψήφιση του 7^{ου} θέματος και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Αποστόλου, Παντζαρτζίδης αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 8^{ου} θέματος και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κα Μπαλατζίδου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 15^{ου} θέματος και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Μάντσιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 17^{ου} θέματος και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος, την υπ' αριθ. 599/22-01-2019 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

« Θέμα: Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 1ης και 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" εργασιών, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» , (με Α.Μ.: 55/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006184643), κατά (2) δύο μήνες έκαστη.

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. 599/17-01-2019 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου κας ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ περί "παρατάσεως της 1ης & 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας "του έργου

2. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου

Σύμφωνα με τη σχετική αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι έργου, ζητείται 1η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (2) δύο μήνες, δηλ. έως και 19-04-2019 (από 19-02-2019 που ισχύει σήμερα βάσει της σύμβασης) και 1η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) , κατά (2) δύο μήνες , δηλ. έως και 16-06-2019, (από 19-04-2019 που ισχύει σήμερα βάσει της σύμβασης)

Η εν λόγω παράταση ζητείται χωρίς τροποποίηση-παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, ο οποίος παραμένει στις (180) εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης δηλ. έως και τις 16-06-2019.

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση -αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου -και είναι οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου από την υπογραφή της σύμβασης έως σήμερα και που αναμένεται να συνεχιστούν στο προσεχές διάστημα.

Τα εκτεθέντα επιβεβαιώνονται και από τα επισυναπτόμενα μετεωρολογικά στοιχεία.

Εννοείται βεβαίως ότι η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής συμπαρασύρει και τη 2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία.

Για όλα τα παραπάνω, και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με αυτόν και γνωμοδοτεί προς το Δ.Σ. Νάουσας για την έγκριση :

α) της 1ης παράτασης της 1ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις -, κατά (2) δύο μήνες , δηλ. μέχρι και 19-04-2019

και

β) της 1ης παράτασης της 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις -, κατά (2) δύο μήνες , δηλ. μέχρι και 16-06-2019,

επομένως χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που είναι στις 16-06-2019.

Συνημ : 1. Η με αριθμ. πρωτ. 599/17-01-2019 αίτηση του αναδόχου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα μετεωρολογικά στοιχεία

2. Το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. του έργου».

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα επτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Καρανάτσιος, Λαζαρίδου, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Βαδόλας, Ρίζος, Καρτσιούνης, Λακηνάνος, Πασχούλα, Δουλδούρη.

Οι κ.κ. Μπίλης, Τζουβάρας, Βασιλείου, Καλδάρας, Παντζαρτζίδης, Αποστόλου, Μάντσιος, Τορορή, Μπαλαταζίδου απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. του έργου, τη με αριθμ. πρωτ. 599/22-01-2019 αίτηση του αναδόχου, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Δημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση -με αναθεωρήσεις- της 1ης και 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" εργασιών, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ», (με Α.Μ.: 55/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006184643), κατά (2) δύο μήνες έκαστη, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που είναι στις 16-06-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και συγκεκριμένα:

α) την 1η παράταση της 1ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις-, κατά (2) δύο μήνες, δηλ. μέχρι και 19-04-2019

και

β) την 1η παράταση της 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις-, κατά (2) δύο μήνες, δηλ. μέχρι και 16-06-2019, επομένως χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που είναι στις 16-06-2019.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **25/2019**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ