

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.5/08-04-19  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 152/2019****Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 8η του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5735/04-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Δάγγας Στέλλιος
4. Λαζαρίδου Δέσποινα
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Μπίλης Προκόπιος
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
9. Κουτσογιάννης Νικόλαος
10. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
11. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
12. Αποστόλου Απόστολος
13. Μάντσιος Δημήτριος
14. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρας)
15. Ρίζος Δημήτριος
16. Λακηνάνος Αγγελάκης
17. Δουλδούρη Μαρία

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Τζουβάρας Βασίλειος
2. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
3. Μάμαλης Χρήστος
4. Καραμπατζός Αναστάσιος
5. Αδαμίδης Παύλος
6. Βασιλείου Γεώργιος
7. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
8. Γιαννούλης Ιωάννης
9. Βαδόλας Εμμανουήλ
10. Τριανταφύλλου Γεώργιος
11. Καλδάρης Κωνσταντίνος
12. Καρτσιούνης Γεώργιος
13. Πασχούλα Χρυσούλα
14. Τορορή Μαρία
15. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
16. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  
 και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |    |                        |                     |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | Θεοδοσιάδης Θεόδωρος   | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. | Τομπουλίδου Ζωγράφω    | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ       |
| 3. | Πρόιος Χρήστος         | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ    |
| 4. | Μουσιδης Αναστάσιος    | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ      |
| 5. | Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ       |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
5. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ.
6. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
7. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
8. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
9. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπολίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Παντζαρτζίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε μετά την ψήφιση του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μπίλης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ορδουλίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 11<sup>ο</sup> και 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και από το 22<sup>ο</sup> θέμα έως και το 40<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Αποστόλου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 51<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ. πρωτ. 5471/3-4-2019 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και παρακολούθησης έργων, η οποία είχε ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «**Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου**» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.

**ΣΧΕΤ:** 1. Το με αρ. πρωτ. 5197/28-03-2019 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου: **ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.**

2. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

Σύμφωνα με τη σχετική αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι έργου, ζητείται (1η) παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου (με αναθεώρηση, η οποία όμως είναι μηδενική) κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως και 28-07-2019 (από 29-04-2019 που ισχύει σήμερα βάσει της σύμβασης).

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση -αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου -και είναι εν συντομία, η έλλειψη "Μελέτης σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προσωρινού χαρακτήρα" εκ μέρους της Υπηρεσίας μας καθώς και οι εγκρίσεις αυτής.

Την εν λόγω μελέτη έχει εκπονήσει ήδη ο ανάδοχος για λογαριασμό του κυρίου του έργου (Δ. Νάουσας) και αναμένεται η έγκριση από την υπηρεσία μας, η λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. Νάουσας και στη συνέχεια η έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και η τελική έκδοση ΦΕΚ.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω ενέργειες , το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει με τις εργασίες του.

Εκτιμώμενος χρόνος για όλα τα παραπάνω ,**τρεις μήνες** περίπου .

Επομένως για όλα τα αναφερθέντα, κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με αυτόν και γνωμοδοτεί προς το Δ.Σ. Νάουσας για την έγκριση :

• της 1ης **παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου** -με αναθεωρήσεις -, **κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 28-07-2019.**

**Συνημ** : 1. Η με αρ. πρωτ. 5197/28-03-2019 αίτηση του αναδόχου μαζί με σχέδιο νέου Χρονοδ/τος κατασκευής του έργου»

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα έξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Μπίλης, Βαλσαμίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Τάκη, Μάντσιος, Καρανάτσιος, Δουλδούρη, Ρίζος, Λακηνάνος.

Ο κ. Αποστόλου απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας, τη σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Δημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και το γεγονός ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης υπήρξε απαρτία,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την 1η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου : «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018),-με αναθεωρήσεις -, κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή έως και 28-07-2019 (από 29-04-2019 που ίσχυε μέχρι σήμερα βάσει της σύμβασης), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### **Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **152/2019**.

.....  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ**