

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ.13/26-06-19  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **232/2019**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, της 1ης παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017) ,κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (με αναθεωρήσεις).**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 26η του μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10492/21-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Δάγγας Στυλιανός
3. Λαζαρίδου Δέσποινα
4. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
5. Βαλσαμίδης Σταύρος
6. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
7. Κουτσογιάννης Νικόλαος
8. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
9. Καρανάτσιος Θεόδωρος
10. Καραμπατζός Αναστάσιος
11. Αδαμίδης Παύλος
12. Βασιλείου Γεώργιος
13. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
14. Γιαννούλης Ιωάννης
15. Βαδόλας Εμμανουήλ
16. Τριανταφύλλου Γεώργιος
17. Καρτσιούνης Γεώργιος
18. Λακηνάνος Αγγελάκης
19. Τζουβάρας Βασίλειος
20. Μπαλατζίδου Θεοδώρα

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Μπίλης Προκόπιος
2. Μάμαλης Χρήστος
3. Τάκη Τζέπου Ελπίδα
4. Αποστόλου Απόστολος
5. Τορορή Μαρία
6. Ρίζος Δημήτριος
7. Καλδάρας Κωνσταντίνος
8. Αραμπατζή Στεργιανή
9. Πασχούλα Χρυσούλα
10. Δουλδούρη Μαρία

Οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

- Ο κ. Μάντσιος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.  
 Ο κ. Λογδανίδης προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> θέμα της προ ημερήσιας διάταξης.  
 Ο κ. Παντζαρτζίδης προσήλθε κατά το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Βίλτσα Σωτηρία         | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ   |
| 2. Μωυσίδης Αναστάσιος    | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία            | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ        |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος        | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ    |
| 3. Πασχούλας Βασίλειος         | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ      |
| 4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος        | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Ορδουλίδης Γρηγόριος        | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ      |
| 6. Τσαλίλη-Θεοδορίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ.    |
| 7. Στογιάννης Χρήστος          | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ        |
| 8. Τομπουλίδου Ζωγράφα         | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ       |
| 9. Μίλης Κωνσταντίνος          | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ     |
| 10. Πρόιος Χρήστος             | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ    |
| 11. Αλματζής Χρήστος           | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ      |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπουλού, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Καρανάτσιος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 5<sup>ο</sup> και 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Βαδόλας ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 7<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> και 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παντζαρτζίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 5<sup>ο</sup> έως και το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η κα Λαζαρίδου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 7<sup>ο</sup> έως και το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ορδουλίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 7<sup>ο</sup> έως και το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Λογδανίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 9<sup>ο</sup> έως και το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τριανταφύλλου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 11<sup>ο</sup> και 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κουτσογιάννης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Αδαμίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Βασιλείου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 20<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 13<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. πρωτ. 6258/24-04-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή μη, της 1ης παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017) ,κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (με αναθεωρήσεις).

**ΣΧΕΤ:** 1. Το με αρ. πρωτ. 6258/12-04-2019 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστερίου, νόμ. εκπροσώπου του αναδόχου του έργου:" ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." περί " 1ης παρατάσεως των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας του έργου"

2. Το με αρ. πρωτ.6101/10-04-2019 έγγραφο του Τ.Δ.&Π.Ε. της Τ.Υ.Δ.Ν. προς το Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν.

3. Το με αρ. πρωτ.6150/11-04-2019 έγγραφο Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν. προς το Τ.Δ. & Π.Ε.

4. Το με αρ. πρωτ.6176/11-04-2019 έγγραφο του Τ.Δ.&Π.Ε. της Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον ανάδοχο

5. Τα άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/2016

6. Η με αρ. πρωτ.4421 /15-03-2019 Σύμβαση του έργου

7. Τα λοιπά συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

Έως σήμερα, για τις συμβατικές προθεσμίες του έργου ισχύουν τα εξής:

- ▶ 1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως 14/05/2019 ,
- ▶ 2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως 14/07/2019 ,
- ▶ 3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως 14/09/2019 , όπου και το **πέρας της συνολικής προθεσμίας περαίωσης** του έργου.

Με την παρούσα αίτησή του, ο Ανάδοχος του έργου ζητάει:

α) Την **1η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/08/2019** ,

β) Την **1η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/10/2019** ,

γ) Την **1η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/12/2019** ,

δ) καθώς και την **παράταση** -ως επακόλουθο των παραπάνω- **της συνολικής προθεσμίας περάτωσης** των εργασιών του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/12/2019**.

**Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση αναφέρονται στο υπ. αρ. 2. σχετικό (το οποίο είχε κοινοποιηθεί στον ανάδοχο), τους οποίους και επικαλείται στην επισυναπτόμενη αίτηση του και είναι συνοπτικά οι εξής:**

1. Δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα Απόφαση έγκρισης της Μελέτης σήμανσης-προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το υπόψη έργο, από την Αποκεντρ/νη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, καθώς και το ΦΕΚ αυτής.

2. Δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα το ΦΕΚ της υπ' αριθμ 2471/16-04-2019 Απόφασης περί "έγκρισης των μόνιμων μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων" για το έργο, της Αποκεντρ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Σημειωτέον ότι οι εν λόγω αποφάσεις έχουν ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι νωρίτερα.

3. Δεν έχει υποβληθεί ακόμη στην υπηρεσία μας από τη ΔΕΔΔΗΕ, η Οριστική Μελέτη της, για την "αισθητική αναβάθμιση των δικτύων διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας" καθώς και το Χρονοδιάγραμμα εργασιών τους, που θα πορεύονται σχεδόν παράλληλα με τις εργασίες του δικού μας έργου.

Εκτιμώμενο χρονικό διάστημα καθυστερήσεων : (3) τρεις μήνες

Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν, θεωρούμε ότι τόσο οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες όσο και η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου των (180) εκατόν ογδόντα ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης είναι ανέφικτη και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας διατυπώνει **σύμφωνη γνώμη με το ανάδοχο και προτείνεται:**

Η έγκριση- με αναθεωρήσεις- :

- α) της 1ης παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/08/2019**,
- β) της 1ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/10/2019**,
- γ) της 1ης παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/12/2019**,
- δ) καθώς και η παράταση -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/12/2019».**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:

*ΚΑΡΑΜΠΙΑΤΖΟΣ: Κύριε πρόεδρε τώρα εντάζει δεν είναι οι στιγμές ούτε να κάνουμε αντιπαραθέσεις απλά επιβεβαιώνεται ότι πραγματικά το έργο αυτό ήτανε ανώριμο, πολύ πρόχειρα και επιπόλαια ήρθε, πέρασε από διάφορες φάσεις από το δημοτικό συμβούλιο και αντιμετωπίζονται τώρα σημαντικά θέματα, σημαντικά προβλήματα. Τα επισημάναμε εμείς από τον Σεπτέμβριο μήνα προσωπικά είχα κάνει έγγραφο υπόμνημα αναφοράς προς τις τεχνικές υπηρεσίες και στους δύο διευθυντές ότι υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα εκεί με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Τεχνικός δεν ήμουν αλλά αυτό ήταν σαφές το θυμόμουν και από το 2010 το ζήτημα εκεί με το πάρκο και τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, είχαμε κάνει και μία μελέτη πεζοδρόμησης ή μη. Απ' ότι φάνηκε όμως προέκυψαν και άλλα θέματα με τη ΔΕΔΔΗΕ, με την κυκλοφοριακή μελέτη, με την σήμανση, με την υπογειοποίηση φυσικά όλων αυτών και προκύπτουν ζητήματα τα οποία τα έχει σταματήσει εντελώς η τεχνική υπηρεσία τα έγγραφα τα αναφέρετε εδώ από τις 10/4, 11/4, 11/4 πάλι, αλληλογραφία εσωτερική αλλά και προς τον ανάδοχο εργολάβο. Και δυστυχώς έγινε μια κριτική και σε βάρος του προσώπου μου ότι εγώ σταμάτησα το έργο κτλ δεν θέλω να πω περισσότερα σε αυτό, φαίνεται συνεπώς ότι έγινε μια*

συμβασιοποίηση του έργου χωρίς να είναι έτοιμος ο φάκελος, χωρίς να είναι ώριμο το έργο. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχει ευθύνες άρριο μεθαύριο ο Δήμος, η δημοτική αρχή και δεν ξέρω πού θα φτάσει η ιστορία. Τα είπαμε νωρίτερα και με το έργο του Γιαννακοχωρίου με την υδροδότηση της Μαρίνας. Δηλαδή πρέπει να τελειώνει ένα έργο, να ωριμάζει, ένα-δύο πραγματάκια πιθανά, δε λέμε κανένας δεν είναι σοφός, προκύπτουν στην πορεία. Αλλά εδώ είδαμε μηχανήματα, να εγκαθίστανται πριν ακόμη ο αλέκτωρ φωνήσει και τώρα βλέπουμε μια σειρά προβλήματα, ζητάν παρατάσεις, ζητάει να πάει πίσω το έργο το οποίο δεν ξεκίνησε. Πώς συμβασιοποιήθηκε; Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο. Εμείς δεν το ψηφίζουμε αυτό.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** κ. Λακηνάνο

**ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ:** Εντάξει είναι ένα έργο που εμείς έχουμε διαφωνήσει και δεν το έχουμε ψηφίσει. Ωστόσο όμως τις παρατάσεις των έργων ανεξάρτητα άμα διαφωνούμε με τα έργα συνήθως τις εγκρίνουμε. Αυτό το έργο είναι γεγονός ότι έχει κάποια προβλήματα και κάποια κενά ανάμεσα στην υπογραφή της σύμβασης και στις μελέτες τις αναγκαίες που θα έπρεπε πριν την σύμβαση να υπογραφούν. Όπως ενδεχομένως να προκύψει και κάποιο άλλο πρόβλημα με την υπογειοποίηση, με το έργο της υπογειοποίησης. Ωστόσο όμως μπροστά στον κίνδυνο να...είτε να χαθεί το έργο ας πούμε, εντάξει, άλλα είτε κυρίως να ζητήσει αποζημίωση ο εργολάβος, εμείς θα δώσουμε αυτή την παράταση και πιστεύουμε ότι θα μπορέσει σε αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε στο τέλος να μην ζημιωθεί ο Δήμος εκ νέου με αποζημιώσεις χωρίς βέβαια πάντα χωρίς να γίνεται και κανένα έργο έτσι.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ζήτησε και ο κ. Βασιλείου, στο τέλος κ. Δήμαρχε. Το λόγο έχει ο κ. Βασιλείου

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:** Ναι κύριε πρόεδρε. Σ' αυτά που είπε ο κ. Καραμπατζός, δεν θα μείνω εγώ στο γεγονός τώρα ότι αυτό το έργο έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο έτσι, μάλλον ο προεκλογικός αγώνας της συγκεκριμένης παράταξης του κ. Δημάρχου στηρίχτηκε πάνω αυτό το έργο εν πολλοίς, όχι μόνο σε αυτό το έργο. Λοιπόν δεν θα μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες, απλούστατα θα πω και μάλιστα με στοιχεία τα οποία θα καταθέσω έγγραφα, να περαστούν στα πρακτικά, ότι έχει τεράστια ευθύνη ο κύριος Δήμαρχος που συμβασιοποίησε αυτό το έργο. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στις 11/04 του 2019 με τον υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 6176 έγγραφο της υπηρεσίας που το υπογράφει η κα Χαϊδούλη και η κα Νίκου Δήμητρα, ζητείται από την ανάδοχο εταιρεία να μην προχωρήσει σε καμία εργασία μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που οφείλονται από τον Δήμο μας και τις υπηρεσίες του. Δηλαδή δεν μιλούσε για κάτι που έλεπε, ένας φάκελος παραδείγματος χάριν, ένα έγγραφο, μιλούσε για διαδικασίες που σημαίνει ότι υπήρχαν πάρα πολλές ελλείψεις. Το γεγονός, και καλούσε βέβαια την εταιρεία να κάνει αίτηση παράτασης χωρίς δική της υπαιτιότητα, χωρίς δική της υπαιτιότητα. Αυτό το έγγραφο είναι 11/04. Βέβαια τα μηχανήματα εμείς τα είδαμε εδώ πέρα κατά τον Μάιο εάν θυμάμαι, ή τέλη Απριλίου. Τώρα πώς είναι δυνατόν αυτή η εταιρεία να έχει πάρει αυτό το έγγραφο και να φέρει τα μηχανήματα εδώ πέρα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα σταθώ. Σε εκείνο που θα σταθώ, το καταθέτω αυτό το έγγραφο, σε εκείνο που θα σταθώ και μου έκανε έκπληξη είναι, και ειλικρινά δεν το πήρα χαμπάρι ανάμεσα, δυο μέρες πριν τη διεξαγωγή της πρώτης Κυριακής. Με ημερομηνία 24 Μαΐου του 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 3148, ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης ακύρωσε την υπ' αριθμό 168 του 2019 απόφαση με την οποία εξουσιοδοτούσε το Δημοτικό Συμβούλιο τον κ. Δήμαρχο να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΔΗΕ. Και την ακύρωσε για πολύ συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται μέσα. Δεν προβλέπεται από πού θα...το κόστος, δεν προβλέπεται ο επιβλέπων κτλ ένα σωρό λόγους, δεν είναι ώρα να τα αναφέρουμε. Δηλαδή το

έγγραφο αυτό το οποίο απεστέλει για έλεγχο νομιμότητας, απεστάλη στις 23/04/2019. Δηλαδή από όλα αυτά που, από το έγγραφο που σας παρέδωσα και απ' το έγγραφο που σας παραδίδω αποδεικνύεται ότι όταν συμβασιοποιήθηκε αυτό το έργο, δεν υπήρχε φάκελος. Εγώ δεν θα έλεγα ελλιπής. Δεν υπήρχε φάκελος. Και παρ' όλα αυτά, δεν υπήρχε η ευθυζία που πρέπει να διακρίνει έναν πολιτικό άντρα και δη δήμαρχο να μην ρίχνει καθαρά το βάρος, άνθρωποι είμαστε, όλοι άνθρωποι είμαστε κάνουμε λάθη, να μην ρίχνει καθαρά το βάρος συγκεκριμένα σε έναν και ποιον; Τον προηγούμενο Δήμαρχο. Ότι μπλοκάρει το έργο, αυτές ήταν οι εκφράσεις, με την έκτη προσφυγή, με κείνην την προσφυγή, με κείνην την προσφυγή. Μα το έργο ήταν μπλοκαρισμένο από μόνο του. Δεν υπήρχε φάκελος. Μπλοκαρίστηκε, αυτεπάγγελτα ακυρώθηκε. Εδώ δεν έγινε καμιά καταγγελία, το επισημαίνω. Αυτή η απόφαση ακυρώθηκε από τον Συντονιστή, αυτεπάγγελτα χωρίς καμιά καταγγελία. Έτσι. Λοιπόν, επόμενα με αυτά και με αυτά, εδώ δεν μιλάμε για ένα έργο ώριμο το οποίο έχει ξεκινήσει, και για απρόβλεπτα γεγονότα ζητείται η παράταση. Εδώ μιλάμε για ένα έργο το οποίο στηρίζεται σε έναν φάκελο ο οποίος ακόμη είναι ελλιπέστατος. Τί παράταση να δώσω εγώ; Εγώ μέχρι τώρα έχω μάθει και δεν έχω αρνηθεί καμιά παράταση και τις δίναμε αβλεπής. Λοιπόν, σε περίπτωση καθυστέρησης λόγω απρόβλεπτων γεγονότων καιρικών συνθηκών και τα λοιπά και τα λοιπά. Επόμενα λοιπόν συντάσσομαι με την άποψη του αρχηγού της παράταξης, και δεν θα ψηφίσουμε αυτήν την παράταση.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Έχει κάποιος άλλος συνάδελφος να κάνει τοποθέτηση; Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Λοιπόν, επειδή προφανώς η απόκρυψη της αλήθειας είναι έξη για κάποιους, να πω λίγο το εξής: Το έργο αυτό, και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, έχει περάσει από προσυμβατικό έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο. Για όσους γνωρίζουν και έχουν ασκήσει διοίκηση για 12 χρόνια τουλάχιστον θα έπρεπε να ξέρουν ότι προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο σημαίνει πλήρες έργο. Επίσης, είπα και προηγουμένως και συνεχίζετε να το αγνοείτε και να κάνετε πως δεν το καταλαβαίνετε. Με βάση το 4412, το νόμο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, τη διακήρυξη του έργου, υπεύθυνος για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις μελέτες και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι ο εργολάβος. Δεν έχει καμιά σχέση η υπογραφή της σύμβασης με την ύπαρξη εκ των προτέρων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Σε καμιά επίσης περίπτωση δεν μπορεί να κάνει κάποιος εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία από το ελεγκτικό συνέδριο του προσυμβατικού ελέγχου, δεν μπορεί να ξεκινήσει αυτός που είναι κηρυγμένος προσωρινός ανάδοχος να κάνει μελέτες οι οποίες κοστίζουν με το ενδεχόμενο του να εγκριθεί ή να μην εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Άρα λοιπόν αυτή η προθεσμία ξεκινάει μετά. Επίσης δεν υπήρξε κανένα θέμα και έχει περάσει αυτό και από την Αποκεντρωμένη από τη ΔΗΠΕΧΩΣ από την κυρία Τζαβέλλα, έχει απαντηθεί και απ' την υπηρεσία σχετικά με το ΓΠΣ. Εγκρίθηκε και απ' το Πράσινο Ταμείο. Πού είναι το ψέμα; Στις έξι καταγγελίες που γίνανε; Δεν έγιναν μήπως; Γιατί δεν έχετε την ευθυζία εσείς και η παράταξή σας να το παραδεχτείτε; Γιατί δε θέλετε να πείτε ότι αυτό το έργο έχει γίνει σημαία σας για να μη γίνει; Πάμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια των πραγμάτων. Τί έχουμε; Έχουμε ένα ώριμο έργο το οποίο δεν έχει καμιά σχέση το έργο αυτό καθ' αυτό με το θέμα της υπογειοποίησης. Διότι το θέμα της υπογειοποίησης δεν περιλαμβάνεται μέσα στο έργο, είναι ένα ξεχωριστό έργο το οποίο το εκτελεί άλλος φορέας, όχι ο εργολάβος, και για την ακρίβεια το εκτελεί ο μόνος φορέας στη χώρα ο οποίος μονοπωλιακά έχει το δικαίωμα να εκτελεί έργα υπογειοποίησης. Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι έχουμε μια αίολη απόφαση της Αποκεντρωμένης η οποία παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι μιλάμε για εξουσιοδότηση, μιλάμε στην πραγματικότητα γι' αυτό που λέει ο 4412 απευθείας διαπραγμάτευση με κάτοχο άδειας υλοποίησης έργων

μονοπωλιακού χαρακτήρα, αυτό είναι ο ΔΕΔΗΕ δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας άλλος στη χώρα ο οποίος μπορεί να κάνει έργο υπογειοποίησης, δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο ΔΕΔΗΕ. Επίσης απορώ που αυτοί που ελέγξαν την απόφαση, και μάλιστα εγώ δεν το είχα προσέξει, ευχαριστώ τον κύριο Βασιλείου, 23 εστάλη 24 την ακύρωσαν μπράβο στα παιδιά, δουλεύανε εκεί στην Αποκεντρωμένη, πραγματικά να τους το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα, δουλέψαν πολύ σκληρά αυτή τη φορά. Υπήρχαν αποφάσεις που τις στέλναμε και παρακαλούσαμε, κατεπίγουν να τις ελέγξουνε και τις ελέγχανε μετά από δυο βδομάδες. Μπράβο που την ελέγξαν μέσα σε λίγες ώρες. Ποιος τους λέει ότι έγινε τέτοιο, ποιος τους είπε ότι είναι προγραμματική σύμβαση; Από πού προκύπτει αυτό το πράγμα; Η εισήγηση λοιπόν όποιος τη δει, θα δει ότι δεν αναφέρει πουθενά προγραμματική σύμβαση, διότι πολύ απλά δεν μπορεί να υπάρξει προγραμματική σύμβαση με φορέα ο οποίος εκτελεί μονοπωλιακή, παρέχει μονοπωλιακή υπηρεσία. Και πάμε στη συνέχεια για το πόσο καλά επιτελεί το έργο της η Αποκεντρωμένη. Να πούμε ότι στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στην Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος ο κωδικός της χρηματοδότησης του έργου 51033. Κάποιοι λοιπόν εκεί στην Αποκεντρωμένη πλημμελώς κάνουν το έργο τους. Δε θέλω να πιστέψω ότι συνεργάζονται και εξυπηρετούν συμφέροντα. Θέλω να πιστέψω ότι είναι ατυχής στιγμή και ότι δεν κάναν σωστά το έργο τους. Αλλά θα τα πούμε και με αυτούς, διότι ο Δήμος θα προσφύγει. Τρεις είναι οι αιτιάσεις. Προγραμματική σύμβαση που δεν αναφέρεται πουθενά στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ελέγχουμε μια μονοπωλιακή σύμβαση ως σύμβαση στην οποία πρέπει να αναφέρουμε τη νομοθεσία και με ποιον όρο απευθύνεται στο ΔΕΔΗΕ, ποιον όρο απευθύνεται στο ΔΕΔΗΕ; Δεν υπάρχει άλλος για να απευθυνθούμε και η σύμβαση υπήρχε συνημμένη. Ούτε επίσης δίνεται η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και προσέξτε με, ο ΔΕΔΗΕ δε ζητάει την έγκριση της σύμβασης για να υπογράψει. Ζητάει την τυπική εξουσιοδότηση. Αντίστοιχο έργο έγινε στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών. Την τυπική εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Δήμαρχο για να υπογράψει. Και το τρίτο και το καλύτερο, στην ίδια απόφαση του Δημοτικού... στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τέσσερις αριθμούς διαφορά, υπάρχει η έγκριση του τεχνικού προγράμματος στην οποία εντάσσεται το έργο και ο κωδικός χρηματοδότησης. Αυτά τα ωραία θαυμαστά λοιπόν συμβαίνουν σε αυτό τον Δήμο, για ένα έργο το οποίο δε θέλει να γίνει. Δε θέλετε να γίνει το έργο; Να σας πω την αλήθεια, μη σώσει και γίνει ποτέ, μη σώσει. Αλλά θα το πάρει πάνω του αυτός ο οποίος δε θέλει να το κάνει. Όχι ο Κουτσογιάννης. Ο Κουτσογιάννης το σχεδίασε σωστά, η Υπηρεσία, η κυρία Νίκου το σχεδίασε πάρα πολύ σωστά, έτσι; Και, κ. Τζουβάρια έχετε διαφωνία για το αν η Υπηρεσία και η κυρία Νίκου σχεδίασε το έργο σωστά;

ΤΖΟΥΒΑΡΙΑΣ: Παρακαλώ;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχετε κάποια διαφωνία για το αν η κυρία Νίκου σχεδίασε το έργο σωστά;

ΤΖΟΥΒΑΡΙΑΣ: Γιατί απευθύνεστε σε μένα;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί κουνούσατε το χέρι σας έτσι όταν μιλούσα για την κυρία Νίκου.

ΤΖΟΥΒΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε συντονίστε λίγο σας παρακαλώ τις διαδικασίες.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ααα .. συντονίστε. Συντονίσου και συ. Λοιπόν ..έγινε.. αυτό βλέπω γι' αυτό σου λέω συντονίσου λίγο καλύτερα. Λοιπόν ένα έργο το οποίο έγινε λοιπόν απολύτως σωστά, σας εξήγησα ποιες είναι οι καταστάσεις. Έχουν παρθεί όλες οι εγκρίσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπάρχει αυτό το θέμα με την υπογειοποίηση. Το έργο θα ξεκινήσει είτε με υπογειοποίηση είτε χωρίς υπογειοποίηση. Και τελείωσε η υπόθεση. Έτσι, αυτά είναι τα

*πράγματα, αυτά είναι τα δεδομένα και συνεχίστε εσείς και βεβαίως έχετε και την ευθύνη μπορείτε και όταν αναλάβετε με το καλό να το διακόψετε, να το κάνετε, να το κάνετε ότι θέλετε.*

*ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Ποιοί εγκρίνουνε το θέμα ως έχει; Οι υπόλοιποι συνάδελφοι συντάσσετε με την τοποθέτηση του κ. Καραμπατζού; Απ' την παράταξη του κ. Καραμπατζού;*

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει τις ανωτέρω παρατάσεις καθώς αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Πράσινο Ταμείο.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Καρανάτσιος, Λαζαρίδου, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Μαλάκη, Μάντσιος, Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

ΟΧΙ ψήφισαν εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Παντζαρτζίδης, Καραμπατζός, Βασιλείου, Τριανταφύλλου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Τσαγκαλίδου, Μπαλτατζίδου, Τζουβάρας.

Οι κ.κ. Κουτσογιάννης, Αδαμίδης απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, τη νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτή, τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14, «ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων», την πρόταση του Δημάρχου,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την 1η παράταση των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017), κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (με αναθεωρήσεις), καθώς δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, ως εξής:

α) Την **1η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι **έως 14/08/2019** ,

β) Την **1η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι **έως 14/10/2019** ,



γ) Την **1η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι **έως 14/12/2019** ,

δ) καθώς και την **παράταση -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης** των εργασιών του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι **έως 14/12/2019**.

Οι ανωτέρω παρατάσεις αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Πράσινο Ταμείο.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Παντζαρτζίδης, Καραμπατζός, Βασιλείου, Τριανταφύλλου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Τσαγκαλίδου, Μπαλτατζίδου, Τζουβάρας.

#### **Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **232/2019**.

.....  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ**