

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.13/26-06-19
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **235/2019**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης της 1ης και 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών, καθώς και 1ης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών- με αναθεωρήσεις -, του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» , (Α.Μ.: 55/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006184643), κατά (2) δύο μήνες έκαστη.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 26η του μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10492/21-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Δάγγας Στυλιανός
3. Λαζαρίδου Δέσποινα
4. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
5. Βαλσαμίδης Σταύρος
6. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
7. Κουτσογιάννης Νικόλαος
8. Μαλάκη-Δελιτζάκη Αθηνά
9. Καρανάτσιος Θεόδωρος
10. Καραμπατζός Αναστάσιος
11. Αδαμίδης Παύλος
12. Βασιλείου Γεώργιος
13. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
14. Γιαννούλης Ιωάννης
15. Βαδόλας Εμμανουήλ
16. Τριανταφύλλου Γεώργιος
17. Καρτσιούνης Γεώργιος
18. Λακηνάνος Αγγελάκης
19. Τζουβάρας Βασίλειος
20. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Μπίλης Προκόπιος
2. Μάμαλης Χρήστος
3. Τάκη Τζέπου Ελπίδα
4. Αποστόλου Απόστολος
5. Τορορή Μαρία
6. Ρίζος Δημήτριος
7. Καλδάρης Κωνσταντίνος
8. Αραμπατζή Στεργιανή
9. Πασχούλα Χρυσούλα
10. Δουλδούρη Μαρία

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

- Ο κ. Μάντσιος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 Ο κ. Λογδανίδης προσήλθε στο 1^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης.
 Ο κ. Παντζαρτζίδης προσήλθε κατά το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 2. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ. |
| 7. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 8. Τομπουλίδου Ζωγράφω | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 9. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 10. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 11. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μαρία Σταμπουλού, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Καρανάτσιος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 5^ο και 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Βαδόλας ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 7^ο και 8^ο και 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παντζαρτζίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 5^ο έως και το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η κα Λαζαρίδου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 7^ο έως και το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ορδουλίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 7^ο έως και το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Λογδανίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 9^ο έως και το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τριανταφύλλου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 11^ο και 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κουτσογιάννης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Αδαμίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Βασιλείου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. πρωτ. 9078/29-05-2019 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων (Τ.Δ. & Π.Ε.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης της 1ης και 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών, καθώς και 1ης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών- με αναθεωρήσεις -, του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ», (Α.Μ.: 55/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006184643), κατά (2) δύο μήνες έκαστη.

ΣΧΕΤ: 1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

2. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου

3. Η από 19/12/2018 Σύμβαση του έργου

4. Το 1ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 47/04-01- 2019 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.

5. Η υπ' αριθμ. 25/2019 απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί έγκρισης της 1ης παράτασης της 1ης και 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) κατά δύο μήνες έκαστη, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου

6. Το 2ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 2696/15-02-2019 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.

7. Η με αρ. πρωτ. 7030/23-04-2019 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) για την εν θέματι παράταση

8. Η με αρ. πρωτ. 7161/24-04-2019 Εισηγητική Έκθεση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Νάουσας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.-Π.Κ.Μ.

9. Το με αρ. πρωτ. 7568/06-05-2019 "Αίτημα Διατύπωσης Θετικής Γνώμης για την

Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης" της πράξης/υποέργου1 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ», ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών.

10. Η με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ.-ΠΚΜ 2714/16-05-2019 "Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης -προέγκριση 1ης παράτασης εργασιών" του 1ου υποέργου της

πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ»

11. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΒΜΑΜ/55164/37648/531/67 της 26/03/2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας προς το Δήμο Νάουσας-Τ.Υ.Δ.Ν.

12. Το ΦΕΚ 754/Γ'09.05.2019 περί Πρόσληψης επιβλέποντα αρχαιολόγου για την εν λόγω Πράξη για το Υποέργο 2: "Αρχαιολογία"

Σύμφωνα με την αίτηση (7. σχετικό) του Αναδόχου του εν θέματι έργου, **ζητείται : 2η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (2) δύο μήνες , δηλ. έως και 16-06-2019 (από 19-04-2019 που ισχύει σήμερα βάσει του 5. σχετικού) και 2η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) , κατά (2) δύο μήνες , δηλ. έως και 16-08-2019, (από 16-06-2019 που ισχύει σήμερα βάσει του 5. σχετικού).**

Τέλος ως επακόλουθο των παραπάνω, **ζητείται η ταυτόχρονη 1η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (2) δύο μήνες ήτοι έως και 16-08-2019 (από 16-06-2019 που ισχύει σήμερα βάσει της αρχικής Σύμβασης).**

Ο λόγος για τους οποίους ζητούνται οι παρατάσεις των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών αλλά και της συνολικής συμβατικής προθεσμίας - αναφέρεται και στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου & την Εισηγητική Έκθεση της Τ.Υ.Δ.Ν. προς την Ε.Υ.Δ.,- βρίσκει σύμφωνη την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Νάουσας-, και είναι συνοπτικά ο εξής:

- Η αντικειμενική αδυναμία της έναρξης των εργασιών του υποέργου μας (υποέργο1), λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης του επιβλέποντα αρχαιολόγου εκ μέρους της ΕΦΑΗΜΑ (υποέργο 2) , καθώς αποτελεί προϋπόθεση έναρξης των εργασιών μας.

Σύμφωνα με το 11. σχετικό έγγραφο της ΕΦΑΗΜΑ η διαδικασία της πρόσληψης του επιβλέποντα αρχαιολόγου θα ολοκληρωνόταν περί τα τέλη του Απριλίου 2019. Σύμφωνα με το 2ο εγκεκριμένο Χρονοδ/μμα Κατασκευής η έναρξη των εργασιών μας μετατέθηκε στις 01-03-2019. Θεωρώντας λοιπόν την επίβλεψη του υποέργου της αρχαιολογίας από 01-05-2019 προκύπτει η καθυστέρηση των (2) δύο μηνών.

Με βάσει όμως την υπογραφή της Σύμβασης του δικού μας υποέργου στις 19-12-2018, η προκληθείσα συνολική καθυστέρηση των εργασιών μας είναι τουλάχιστον (4) τέσσερις μήνες.

Ο Ανάδοχος όμως εκτιμά και αιτείται προς το παρόν μόνο (2) δύο μήνες παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του υποέργου μας.

Σημ.: Τελικά σύμφωνα με το 12. σχετικό η Πρόσληψη Αρχαιολόγου ολοκληρώθηκε στις 09-05-2019.

Για το υπόψη αίτημα παρατάσεως διατυπώθηκε ήδη **ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ** - εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης-Π.Κ.Μ.- (10. σχετικό)-, **δηλ. ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση) κατά (2) δύο μήνες ήτοι έως και 16-08-2019 ως επακόλουθο της αιτούμενης παράτασης της 1ης και 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά (2) μήνες έκαστη.**

Για όλα τα παραπάνω, και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με αυτόν και γνωμοδοτεί προς το Δ.Σ. Νάουσας για την έγκριση:

- α) Της 2ης παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (2) δύο μήνες, δηλ. έως και 16-06-2019 (από 19-04-2019 που ισχύει σήμερα),
- β) Της 2ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (2) δύο μήνες, δηλ. έως και 16-08-2019, (από 16-06-2019 που ισχύει σήμερα) και
- γ) Της 1ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (2) δύο μήνες ήτοι έως και 16-08-2019 (από 16-06-2019 που ισχύει σήμερα βάσει της Σύμβασης).

Συνημ :

1. Η με αρ. πρωτ. 7030/23-04-2019 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) για την εν θέματι παράταση
2. Η με αρ. πρωτ. 7161/24-04-2019 Εισηγητική Έκθεση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Νάουσας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.-Π.Κ.Μ.
3. Το με αρ. πρωτ. 7568/06-05-2019 "Αίτημα Διατύπωσης Θετικής Γνώμης για την : Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης/υποέργου1 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ(ΤΜΗΜΑ 1)ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ», ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών.
4. Η με αρ. πρωτ. ΕΥΔ-ΠΚΜ 2714/16-05-2019 "Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης -προέγκριση 1ης παράτασης εργασιών" του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ»
5. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΒΜΑΜ/55164/37648/531/67 της 26/03/2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας προς το Δήμο Νάουσας-Τ.Υ.Δ.Ν.
6. Το ΦΕΚ 754/Γ'/09.05.2019 περί Πρόσληψης επιβλέποντα αρχαιολόγου για την εν λόγω Πράξη για το Υποέργο 2: "Αρχαιολογία».

Ο Δήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει τις ανωτέρω παρατάσεις καθώς κρίνονται αναγκαίες και επείγουσες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Δημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι δύο (22) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Καρανάτσιος, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Μαλάκη, Μάντσιος, Κουτσογιάννης, Καραμπατζός, Βασιλείου, Τριανταφύλλου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Τσαγκαλίδου, Μπαλτατζίδου, Τζουβάρας, Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Ο κ. Αδαμίδης απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας με τη νομοθεσία που μνημονεύεται και τα

διαλαμβανόμενα σε αυτή, τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14, «ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων», την πρόταση του Δημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η παράταση της 1ης και 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών, καθώς και την 1η παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών- με αναθεωρήσεις -, του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» , (Α.Μ.: 55/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006184643), κατά (2) δύο μήνες έκαστη, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συγκεκριμένα εγκρίνει:

α) Τη 2η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (2) δύο μήνες , δηλ. έως και 16-06-2019 (από 19-04-2019 που ισχύει σήμερα),

β) Τη 2η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (2) δύο μήνες , δηλ. έως και 16-08-2019, (από 16-06-2019 που ισχύει σήμερα) και

γ) Την 1η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (2) δύο μήνες ήτοι έως και 16-08-2019 (από 16-06-2019 που ισχύει σήμερα βάσει της Σύμβασης).

Η έγκριση των ανωτέρω παρατάσεων κρίνεται αναγκαία και επείγουσα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **235/2019**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ