

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.17/31-07-19
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 261/2019

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 31η του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13057/31-7-19 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Λαζαρίδου Δέσποινα
4. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
5. Δάγγας Στέλλιος
6. Μάντσιος Δημήτριος
7. Βαλσαμίδης Σταύρος
8. Κουτσογιάννης Νικόλαος
9. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
10. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
11. Ρίζος Δημήτριος
12. Καρτσιούνης Γεώργιος
13. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Μπίλης Προκόπιος
2. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
3. Αποστόλου Απόστολος
4. Τζουβάρας Βασίλειος
5. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
6. Μάμαλης Χρήστος
7. Ορδουλίδης Θωμάς
8. Καραμπατζός Αναστάσιος
9. Βασιλείου Γεώργιος
10. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
11. Γιαννούλης Ιωάννης
12. Βαδόλας Εμμανουήλ
13. Τορορή Μαρία
14. Αδαμίδης Παύλος
15. Τριανταφύλλου Γεώργιος
16. Μπαλατατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
17. Καλδάρης Κωνσταντίνος
18. Πασχούλα Χρυσούλα
19. Δουλδούρη Μαρία
20. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
 και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**ΟΥΔΕΙΣ****ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων**

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
3. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
5. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
6. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ.
7. Στογιάννης Χρήστος	Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ
8. Τομπουλίδου Ζωγράφω	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
9. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ
10. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
11. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
12. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
13. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
14. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και δεν παρίστατο στη συνεδρίαση.

Απουσία Δημάρχου, στη συνεδρίαση τον αναπλήρωσε ο αναπληρωτής Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος κ. Ευστάθιος Λογδανίδης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Θωμαή Μαγγανάρη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τ.Υ. κ Λογδανίδη ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την 10750/26-06-2019 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.

ΣΧΕΤ: 1.Το με αρ. πρωτ. 10750/25-06-2019 εμπρόθεσμο αίτημα 2ης παρατάσεως του αναδόχου: ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.

2.Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

Σύμφωνα με τη σχετική αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι έργου, ζητείται (2η) παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου (με αναθεώρηση, η οποία όμως είναι μηδενική) κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες , δηλ. έως και 26/10/2019 (από 28/07/2019 που ισχύει σήμερα βάσει της εγκεκριμένης- με την υπ' αρ. 152/2019 απόφαση του Δ.Σ. Νάουσας- 1ης παράτασης) .

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η νέα παράταση -αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου -και είναι εν συντομία, η έλλειψη τελικής έγκρισης- Έκδοσης ΦΕΚ της "Μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων".

Την εν λόγω μελέτη έχει εκπονήσει πλέον η Δ/νση Τ.Υ.Δ.Ν. και έχει ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δ.Σ. Νάουσας (η υπ' αρ. 167/2019 απόφαση, στις 22/04/2019) αλλά είμαστε ακόμη σε αναμονή της έγκρισής της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και της έκδοσης του αντίστοιχου ΦΕΚ.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω ενέργειες, δεν γίνεται να προχωρήσουν οι εργασίες του έργου.

Κι εφόσον οι εργασίες του έργου έχουν σταματήσει εδώ και τόσο καιρό με εντολή της υπηρεσίας- (από την υπογραφή της σύμβασης στις 29/01/2019 έχει πραγματοποιηθεί μόνο η προσκόμιση κάποιων υλικών επί τόπου του έργου) -,είναι λογικό πλέον ότι ο χρόνος που πρέπει να δοθεί ως παράταση στον ανάδοχο είναι ίσος με τον αρχικό χρόνο εκτέλεσης του έργου που ήταν οι ενενήντα (90) ημέρες.

Επομένως για όλα τα αναφερθέντα, κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με αυτόν και γνωμοδοτεί προς το Δ.Σ. Νάουσας για την έγκριση :

• της **2ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου** -με αναθεωρήσεις -, **κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 26/10/2019.**

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει όπως εισηγήθηκε η υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα τρεις (13) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Καρανάτσιος, Λαζαρίδου, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Ρίζος, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την απόφαση 244/2019 του Δ.Σ. Νάουσας για το κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και των θεμάτων που την απαρτίζουν, τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14, «ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 96, παρ.3 του Ν.3463/2006 κατά τις οποίες «αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του», το γεγονός ότι απαιτείται 2^η παράταση του συνολικού χρόνου εν λόγω έργου και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου : «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018),-με αναθεωρήσεις -, κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή έως και 26-10-2019 (από 28/07/2019 που ίσχυε μέχρι σήμερα βάσει της εγκεκριμένης- με την υπ' αρ. 152/2019 απόφαση του Δ.Σ. Νάουσας-1ης παράτασης), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή κρίνεται αναγκαία και επείγουσα προκειμένου για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **261/2019**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ