

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **19/23-09-19**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 298/2019

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 3ης παράτασης της 1ης και 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών , καθώς και 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών- με αναθεωρήσεις -, του υποέργου 1:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Αγρόκτημα "Πολλά Νερά")» της ομώνυμης πράξης , (με Α.Μ.: 65/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006185640), κατά (3) τρεις μήνες έκαστη.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 23η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15969/19-9-19 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 32 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
8. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
13. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
19. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
19. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
20. ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
21. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

22. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
23. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
24. ΧΑΤΖΗΓΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΙΛΙΑ)
26. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
27. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
28. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
29. ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
2	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
3	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
4	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
5	ΒΙΑΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
6	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
7	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
8	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
9	ΠΟΥΛΓΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
10	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου
11	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
3	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η κα Λαζαρίδου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων μετά την έγκριση του κατεπείγοντος του 2^{ου} προημερησίας διάταξης θέματος και επανήλθε κατά το 6^ο προημερησίας διάταξης θέμα.

Ο κ. Χατζηιωαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων μετά την έγκριση του κατεπείγοντος του 6^{ου} προημερησίας διάταξης θέματος και επανήλθε κατά το 7^ο προημερησίας διάταξης θέμα.

Η κα Μπαλτατζίδου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων μετά την έγκριση του κατεπείγοντος του 6^{ου} προημερησίας διάταξης θέματος και επανήλθε κατά το 1^ο ημερησίας διάταξης θέμα. Επίσης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 15^ο ημερησίας διάταξης θέμα.

Ο κ. Καραγιαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 7^ο προημερησίας διάταξης θέμα.

Ο κ. Θανασούλης αποχώρησε κατά το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Μυλωνάς Ιωάννης του Δημητρίου αποχώρησε κατά το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Τσέλιος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 6^ο, 7^ο και 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Οι κκ. Ζάχος, Παρθενόπουλος, Βαλσαμίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κουτσογιάννης Νικόλαος του Δημητρίου αποχώρησε στο 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Μυλωνάς Ιωάννης του Αποστόλου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 17^ο και 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Καθαριότητας, κ. Τζουβάρα, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του σώματος την 13418/08-08-2019 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, 3ης παράτασης της 1ης και 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών , καθώς και 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών- με αναθεωρήσεις -, του υποέργου 1:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Αγρόκτημα "Πολλά Νερά")» της ομώνυμης πράξης , (με Α.Μ.: 65/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006185640), κατά (3) τρεις μήνες έκαστη.

ΣΧΕΤ: 1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

2. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου

3. Η από 19/12/2018 Σύμβαση του έργου

4. Το με α/α:1ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 50/04- 01-2019 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.

5. Η υπ' αριθμ. 24/2019 απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί έγκρισης της 1ης παράτασης της 1ης και 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) κατά δύο μήνες έκαστη, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου

6. Το με α/α:2ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 2695/15- 02-2019 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.

7. Η με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ.-ΠΚΜ 2844/23-05-2019 "Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης -προέγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Αγρόκτημα "Πολλά Νερά")»

8. Η υπ' αριθμ. 234/2019 απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί έγκρισης της 2ης παράτασης της 1ης και 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) ,καθώς και της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου

9. Το με α/α:3ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 11833/11-07-2019 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.

10. Η με αρ. πρωτ. 11832/11-07-2019 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) για την εν θέματι νέα παράταση συνοδευόμενη από μετεωρολογικά στοιχεία τεκμηρίωσης

11. Η με αρ. πρωτ. 12125/16-07-2019 Εισηγητική Έκθεση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Νάουσας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.-Π.Κ.Μ., για την εν θέματι νέα παράταση

12. Το με αρ. πρωτ. 12126/16-07-2019 "Αίτημα Διατύπωσης Θετικής Γνώμης για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης" της πράξης/υποέργου1 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ

(Αγρόκτημα "Πολλά Νερά")», ως προς τη χορήγηση 2ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών, της Δ/σης Τ.Υ.Δ.Ν.

13. Η με αρ. πρωτ. 4702/06-08-2019 Απόφαση Ε.Υ.Δ.-ΠΚΜ για "Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης -προέγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Αγρόκτημα "Πολλά Νερά")»

14. Η υπ αρ. πρωτ. 3876/01-07-2019 Απόφαση Ε.Υ.Δ.- Π.Κ.Μ. προέγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου 1

15. Το υπ' αριθμ. 4ο/31-07-2019 Πρακτικό - ΠΡΑΞΗ 15/2019 του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Ημαθίας περί Θετικής Γνωμοδότησης για τον 1ο Α.Π.Ε.

16. Η με αρ. πρωτ. 13329/06-08-2019 Εισήγηση, περί Έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου 1 προς το Δ.Σ. Νάουσας

Σύμφωνα με την αίτηση (10. σχετικό) του Αναδόχου του εν θέματι έργου, ζητείται : 3η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (3) τρεις μήνες , δηλ. έως και 16-09-2019 (από 16-06-2019 που ισχύει σήμερα βάσει του 8. σχετικού) και 3η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) , κατά (3) τρεις μήνες , δηλ. έως και 16-11-2019, (από 16-08-2019 που ισχύει σήμερα βάσει του 8. σχετικού).

Τέλος ως επακόλουθο των παραπάνω, ζητείται η ταυτόχρονη 2η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως και 16-11-2019 (από 16-08-2019 που ισχύει σήμερα βάσει του 8. σχετικού).

Οι λόγοι για τους οποίους ζητούνται οι παρατάσεις των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών αλλά και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης -αναφέρονται και στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου & την Εισηγητική Έκθεση της Τ.Υ.Δ.Ν. προς την Ε.Υ.Δ.,- βρίσκουν σύμφωνη την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Νάουσας-, και είναι συνοπτικά:

1) Οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες-έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (9 ημέρες κατά το μήνα Απρίλιο 2019 (μετά τις 14-04-19), 14 ημέρες κατά το μήνα Μάιο 2019 και 26 ημέρες κατά το μήνα Ιούνιο 2019 -επισυνάπτονται τα αντίστοιχα μετεωρολογικά στοιχεία - και συνυπολογίζονται και οι ενδιάμεσες μέρες μεταξύ βροχοπτώσεων καθώς και κατά τη διάρκεια αυτών, το έδαφος ήταν λασπώδες, ακατάλληλο για εργασίες)

2) Το μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής της τελικής έγκρισης του 1ου ΑΠΕ , χωρίς την οποία δεν μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω συνέχιση των εργασιών, καθώς πρέπει πρώτα να εγκριθούν οι προτεινόμενες μεταβολές στις εργασίες του υπόψη 1ου ΑΠΕ.

αναλυτικά:

► Ο 1ος ΑΠΕ προεγκρίθηκε από την Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ. με την υπ αρ. πρωτ. 3876/01-07-2019 Απόφαση Ε.Υ.Δ.- Π.Κ.Μ. και απεστάλη για θετική γνωμοδότηση στο οικείο Τεχνικό Συμβούλιο με το υπ' αρ. πρωτ. 11293/03-07-19 έγγραφο Τ.Υ.Δ.Ν.

Στη συνέχεια το Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε. Ημαθίας συνεδρίασε στις 31-07-2019 και γνωμοδότησε θετικά υπέρ του εν λόγω 1ου Α.Π.Ε. με το υπ' αριθμ. 4ο/31-07-2019 Πρακτικό του - ΠΡΑΞΗ 15/2019.

Τέλος υπάρχει η με αρ. πρωτ. 13329/06-08-2019 Εισήγηση αρμόδιου Αντιδ/χου ΤΥΔΝ, περί Έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου 1 προς το Δ.Σ. Νάουσας και είμαστε σε αναμονή της τελικής έγκρισης με απόφασή του..

Για το παρόν αίτημα παρατάσεως διατυπώθηκε ήδη ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ - εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης-Π.Κ.Μ.- (με το 13. σχετικό)-, δηλ. ως προς τη χορήγηση 2ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση) κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως και 16-11-2019 ως επακόλουθο της αιτούμενης παράτασης της 1ης και 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά (3) μήνες έκαστη.

Για όλα τα παραπάνω, και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με αυτόν και γνωμοδοτεί προς το Δ.Σ. Νάουσας για την έγκριση :

α) Της 3ης παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (3) τρεις μήνες , δηλ. έως και 16-09-2019 (από 16-06-2019 που ισχύει σήμερα),

β) Της 3ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (3) τρεις μήνες , δηλ. έως και 16-11-2019, (από 16-08-2019 που ισχύει σήμερα) και

γ) Της 2ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως και 16-11-2019 (από 16-08-2019 που ισχύει σήμερα).

[*ΣΗΜ: Αιτιολόγηση δυνατότητας λήψης απόφασης από το Δ.Σ. τη δεδομένη χρονική περίοδο:

Για το υπόψη θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να λάβει απόφαση διότι:

..."Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14:

....."Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.".....

Για την εν λόγω περίπτωση , το θέμα μας αφορά σε υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, μέτρο 4.3.4 / συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης)].

Συνημ : 1. Η με αρ. πρωτ. 11832/11-07-2019 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) για την εν θέματι νέα παράταση συνοδευόμενη από μετεωρολογικά στοιχεία τεκμηρίωσης

2. Η με αρ. πρωτ. 12125/16-07-2019 Εισηγητική Έκθεση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Νάουσας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης-Π.Κ.Μ., για την εν θέματι νέα παράταση

3. Το με αρ. πρωτ. 12126/16-07-2019 "Αίτημα Διατύπωσης Θετικής Γνώμης για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης" της πράξης/υποέργου1 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Αγρόκτημα "Πολλά Νερά")», ως προς τη χορήγηση 2ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών ,της Δ/σης Τ.Υ.Δ.Ν.

4. Η με αρ. πρωτ. 4702/06-08-2019 Απόφαση Ε.Υ.Δ.-ΠΚΜ για "Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης -προέγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Αγρόκτημα "Πολλά Νερά")» » .

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει τις ανωτέρω παρατάσεις.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι επτά (27) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Γιαννούλης, Αδαμίδης, Βασιλείου, Μπαλατζίδου, Τριανταφύλλου, Καραγιαννίδης, Αραμπατζή, Τζουβάρας, Τασιώνας, Κουτσογιάννης Ν. Αντ., Δάγγας, Δολδούρης, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Φουντούλης, Βασιλειάδου, Βαλσαμίδης, Μαλάκη, Ζάχος, Τσουκαλάς, Λακηνάνος, Χατζηϊωαννίδης, Ιωσηφίδου, Τσέλιος, Δούμου, Μυλωνάς Απ. Ι, Τόσιος.

Οι κ.κ. Θανατούλης, Κουτσογιάννης Δημ. Νικόλαος και Μυλωνάς Δημ. Ιωάννης απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας, τη σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση της 1ης και 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" των εργασιών, καθώς και τη 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών- με αναθεωρήσεις -, του υποέργου 1:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Αγρόκτημα "Πολλά Νερά")» της ομώνυμης πράξης, (με Α.Μ.: 65/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006185640), κατά (3) τρεις μήνες έκαστη, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συγκεκριμένα εγκρίνει:

α) Την 3η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (3) τρεις μήνες, δηλ. έως και 16-09-2019 (από 16-06-2019 που ισχύει σήμερα),

β) Την 3η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (3) τρεις μήνες, δηλ. έως και 16-11-2019, (από 16-08-2019 που ισχύει σήμερα) και

γ) Την 2η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως και 16-11-2019 (από 16-08-2019 που ισχύει σήμερα).

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **298/2019**.

.....

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ