

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **19/23-09-19**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 301/2019

Περίληψη:

3^η παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 23η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15969/19-9-19 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 32 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
8. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
13. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ANNA
19. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
20. ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
21. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
22. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
23. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
24. ΧΑΤΖΗΤΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
25. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΤ'ΛΑ (ΙΛΙΑ)
26. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
27. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

28. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 29. ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 30. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΪΔΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
2	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
3	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
4	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
5	ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
6	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
7	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
8	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
9	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
10	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου
11	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
3	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η κα Λαζαρίδου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων μετά την έγκριση του κατεπείγοντος του 2^{ου} προημερησίας διάταξης θέματος και επανήλθε κατά το 6^ο προημερησίας διάταξης θέμα.

Ο κ. Χατζηγιαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων μετά την έγκριση του κατεπείγοντος του 6^{ου} προημερησίας διάταξης θέματος και επανήλθε κατά το 7^ο προημερησίας διάταξης θέμα.

Η κα Μπαλτατζίδου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων μετά την έγκριση του κατεπείγοντος του 6^{ου} προημερησίας διάταξης θέματος και επανήλθε κατά το 1^ο ημερησίας διάταξης θέμα. Επίσης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 15^ο ημερησίας διάταξης θέμα.

Ο κ. Καραγιαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 7^ο προημερησίας διάταξης θέμα.

Ο κ. Θανασούλης αποχώρησε κατά το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Μυλωνάς Ιωάννης του Δημητρίου αποχώρησε κατά το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Τσέλιος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 6^ο, 7^ο και 8^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Οι κκ. Ζάχος, Παρθενόπουλος, Βαλσαμίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 9^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Κουτσογιάννης Νικόλαος του Δημητρίου αποχώρησε στο 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Μυλωνάς Ιωάννης του Αποστόλου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 17^ο και 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Καθαριότητας, κ. Τζουβάρα, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του σώματος την 13551/13-08-2019 εισήγηση του τμήματος Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών, η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: "3^η παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας"

Έχοντας υπόψη:

1. Την, με αρ. πρωτ. 2491/31-01-2018, σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της παραπάνω μελέτης
2. Την, με αρ. πρωτ. 8586/21-05-2019, ειδική πρόσκληση της παρ. 3 του άρθρου 191 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016)
3. Την, με αρ. πρτ. 11853/11-07-2019, βεβαίωση περαίωσης της προμελέτης συγκοινωνιακών έργων
4. Την, υπ' αριθμόν 260/2019 (ΑΔΑ: 91ΛΦΩΚ0-ΥΝ2), απόφαση του Δ.Σ. Νάουσας περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της προμελέτης συγκοινωνιακών έργων της μελέτης του θέματος
5. Το, με αρ. πρωτ. 11859/11-07-2019, έγγραφο της υπηρεσίας περί ολοκλήρωσης της ειδικής αρχιτεκτονικής προμελέτης της μελέτης του θέματος
6. Την, από 9-08-2019, αίτηση της ένωσης οικονομικών φορέων Δάρης Γρ. - Σκλιοπίδου Κ.
7. Την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016)
8. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139Α/31-08-2019)

καλείται

το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάουσας να εγκρίνει ή όχι την παράταση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας" μέχρι την 16-09-2019. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στην υπέρβαση του χρόνου εκπόνησης της προμελέτης συγκοινωνιακών έργων με ευθύνη του μελετητή. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία προχώρησε στη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία περί έκπτωσης του αναδόχου μελετητή, συντάσσοντας την, με αρ. πρωτ. 8586/21-05-2019, ειδική πρόσκληση της παρ. 3 του άρθρου 191 του Ν. 4412/2016, δίνοντας παράλληλα εντολή στον μελετητή για μη συνέχιση της αρχιτεκτονικής μελέτης μέχρι την οριστική αποδοχή της λύσης της οδοποιίας.

Με τη, με αρ. πρτ. 11853/11-07-2019, βεβαίωση περαίωσης της υπηρεσίας και την, υπ' αριθμόν 260/2019, απόφαση του Δ.Σ. Νάουσας εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η προμελέτη συγκοινωνιακών έργων της μελέτης με τίτλο "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας".

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε χρόνο εξήντα επτά (67) ημερών για την ολοκλήρωση της ειδικής αρχιτεκτονικής προμελέτης και ως εκ τούτου ζητείται η παράταση του χρονοδιαγράμματος μέχρι την 16-09-2019, δηλαδή διάστημα εξήντα επτά (67) ημερών από την βεβαίωση περαίωσης της προμελέτης συγκοινωνιακών έργων της παραπάνω μελέτης.

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω παράταση.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.
Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι επτά (27) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Γιαννούλης, Αδαμίδης, Βασιλείου, Μπαλτατζίδου, Τριανταφύλλου, Καραγιαννίδης, Αραμπατζή, Τζουβάρας, Τασιώνας, Κουτσογιάννης Ν. Αντ., Δάγγας, Δολδούρης, Παρθενόπουλος, Λαζαρίδου, Φουντούλης, Βασιλειάδου, Βαλσαμίδης, Μαλάκη, Ζάχος, Τσουκαλάς, Λακηνάνος, Χατζηϊωαννίδης, Ιωσηφίδου, Τσέλιος, Δούμου, Μυλωνάς Απ. Ι, Τόσιος.

Οι κ.κ. Θανασούλης, Κουτσογιάννης Δημ. Νικόλαος και Μυλωνάς Δημ. Ιωάννης απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση της υπηρεσίας, τη σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης "Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας" κατά 67 ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται το εισηγητικό μέρος της παρούσης. Η καταληκτική ημερομηνία ύστερα από την 3^η παράταση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της μελέτης θα είναι η 16-09-2019.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **301/2019**.

.....

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ