

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 23/31-10-19
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 368/2019

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 3^η παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 16398/26-09-2019 εμπρόθεσμο αίτημα 3ης παρατάσεως του αναδόχου "ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε." με επισυναπτόμενο Σχέδιο του 4ου Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής, σύμφωνο με την αιτούμενη παράταση.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 31η του μηνός Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18501/25-10-19 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
8. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
14. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
16. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
20. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
21. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΙΛΙΑ)
22. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
23. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
24. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΧΑΤΖΗΤΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΡΟΣΗΛΟΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ANNA – προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας
2. ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ- προσήλθε κατά τη διάρκεια της προημερήσιας διάταξης συζήτησης
3. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 32ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
2	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
3	ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
4	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
5	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
6	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
3	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
4	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
5	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
6	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
7	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
8	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κα Σταμπουλού Μαρία υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η κα Αραμπατζή ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τριανταφύλλου ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Δάγγας ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κουτσογιάννης Δ. Νικόλαος αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η κα Βασιλειάδου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μυλωνάς Αποστ. Ιωάννης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 29^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. Θανασούλης, Μαλάκη αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 30^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παυλίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 31^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το 32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε 1^ο στη σειρά.

Το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε 14^ο στη σειρά.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Καθαριότητας, κ. Τζουβάρα, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του σώματος το υπ' αριθ. πρωτ. 16398/08-10-2019 αίτημα του τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, 3ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 16398/26-09-2019 εμπρόθεσμο αίτημα 3ης παρατάσεως του αναδόχου "ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε." με επισυναπτόμενο Σχέδιο του 4ου Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής, σύμφωνο με την αιτούμενη παράταση.

Έχοντας υπ' όψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τη σχετική αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι έργου, ζητείται **(3^η) παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου (με αναθεώρηση, η οποία όμως είναι μηδενική) κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως και 24/01/2020 (από 26/10/2019 που ισχύει σήμερα βάσει της εγκεκριμένης- με την υπ' αρ. 268/2019 απόφαση του Δ.Σ. Νάουσας-, 2ης παράτασης).**

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η νέα παράταση -αναφέρονται και στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου -και είναι εν συντομία, η έλλειψη τελικής έγκρισης- Έκδοσης ΦΕΚ της "Μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων".

Την εν λόγω μελέτη έχει εκπονήσει πλέον η Δ/ση Τ.Υ.Δ.Ν. και έχει ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δ.Σ. Νάουσας (η υπ' αρ. 167/2019 απόφαση, στις 22/04/2019) αλλά είμαστε ακόμη σε αναμονή της έγκρισής της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και της έκδοσης του αντίστοιχου ΦΕΚ.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω ενέργειες, δεν επιτρέπεται να προχωρήσουν οι εργασίες του έργου.

Κι εφόσον οι εργασίες του έργου έχουν σταματήσει εδώ και τόσο καιρό με εντολή της υπηρεσίας- (από την υπογραφή της σύμβασης στις 29/01/2019 έχει πραγματοποιηθεί μόνο η προσκόμιση κάποιων υλικών επί τόπου του έργου) -,είναι λογικό πλέον ότι ο χρόνος που πρέπει να δοθεί ως παράταση στον ανάδοχο είναι ίσος με τον αρχικό χρόνο εκτέλεσης του έργου που ήταν οι ενενήντα (90) ημέρες.

Επομένως για όλα τα αναφερθέντα, κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με αυτόν και γνωμοδοτεί προς το Δ.Σ. Νάουσας για την έγκριση:

• της **3ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου - με αναθεωρήσεις -, κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και 24/01/2020 & του Σχεδίου του 4^{ου} Χρονοδ/τος Κατασκευής του έργου.**

Συνημ : α) Το με αρ. πρωτ. 16398/26-09-2019 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου
β) Σχέδιο του 4^{ου} Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής».

Ο Αντιδήμαρχος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω παράταση και το Σχέδιο του 4^{ου} Χρονοδ/τος Κατασκευής του εν λόγω έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι έξι (26) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Γιαννούλης, Βασιλείου, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Βασιλειάδης, Τριανταφύλλου, Καραγιαννίδης, Θανασούλης, Αραμπατζή, Τζουβάρας, Τασιάνας, Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Δάγγας, Δολδούρης, Λαζαρίδου, Παρθενόπουλος, Φουντούλης, Βασιλειάδου, Μαλάκη, Ζάχος, Λακηνάνος, Παυλίδης, Ιωσηφίδου, Τσέλιος, Δούμου, Μυλωνάς Απ. Ι, Τόσιος.

Οι κ.κ. Κουτσογιάννης Δημ. Ν., Βασιλειάδου απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας με τη νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α) την 3η παράταση -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018) κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και 24/01/2020 και β) το Σχέδιο του 4^{ου} Χρονοδ/τος Κατασκευής του έργου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **368/2019**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ