

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 7/14-04-20  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 60/2020**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη του με αρ. 1/2020 Πρακτικού (6<sup>ο</sup> Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ».**

Στη Νάουσα, σήμερα 14η του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5124/10-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (στην τηλεδιάσκεψη) 17 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
12. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
13. ΧΑΤΖΗΓΩΑΝΝΙΔΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ (ΙΛΙΑ)
15. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
16. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
17. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
2. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
6. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΜΑΛΑΚΗ –ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
11. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
12. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
14. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
15. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων**

1	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
2	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
3	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
4	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων**

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
3	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
4	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
5	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
6	ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
7	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
8	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
9	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
10	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση.

Στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κα Σταμπουλού Μαρία υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Καθαριότητας, κ. Τζουβάρα, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του σώματος την υπ' αριθ. πρωτ. 4643/27-03-2020 εισήγηση που είχε ως εξής:

**«Θέμα:** Έγκριση ή μη του με αρ. 1/2020 Πρακτικού (6<sup>ο</sup> Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΚΠΙΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**».

Σύμφωνα με την με αρ. 43/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας είχε αποφασισθεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ), μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**».

Υστερα από την ανταπόκριση της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, και την με αρ. 125/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας, υπογράφηκε η από 20/7/2016 σχετική Προγραμματική Σύμβαση.

Η Κοινή Επιτροπή - όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 7 της Π.Σ. - , με το με αρ. 1/10-3-2017 Πρακτικό της, ζήτησε από τον Δήμο Νάουσας – ως φορέα υλοποίησης της

ανάθεσης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»**, να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία της ανάθεσης της μελέτης.

Με το με αρ. 2/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ η Επιτροπή ύστερα από το με αρ. πρωτ. 7547/31-3-2017 έγγραφό του Δήμου Νάουσας, έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 5 και 9 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε να προτείνει την Τροποποίηση της από 20-7-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς:

α) Το νομοθετικό πλαίσιο ανάθεσης της μελέτης σύμφωνα πλέον με το νέο νόμο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), αντί του προγενέστερα ισχύοντος Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.» και

β) Το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης », και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον δώδεκα (12) μήνες ήτοι συνολικά είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. (Βλέπε συνημμένο Χρονοδιάγραμμα, 1<sup>η</sup> Παράταση)

Το παραπάνω 2/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ εγκρίθηκε α) με την με αρ. 159/2017 (ΑΔΑ Ω2ΑΚΩΚ0-ΞΝΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και β) με την με αρ. 118/2017 Απόφαση (ΑΔΑ 6ΞΛ97ΛΛ-9Θ7) Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Με το με αρ. πρωτ. 2725/1-2-2018 έγγραφο της ΔΤΥ Δήμου Νάουσας, κοινοποιήθηκε στην Κοινή Επιτροπή το Συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»** με την οποία ανατέθηκε η ως άνω μελέτη στην ένωση οικονομικών φορέων που εκπροσωπείται από τον κ. Δάρη Γρηγόριο.

Ταυτόχρονα με το ίδιο έγγραφο τέθηκε θέμα αναγκαίας παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ), καθώς επισημαίνεται ότι η μεν Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης (σύμφωνα και με το Χρονοδιάγραμμα της Π.Σ.) λήγει στις 31/07/2018, ενώ η Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 19-5-2018. Ζητήθηκε δε νέα (2<sup>η</sup>) παράταση επτά (7) μηνών για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών παραλαβής της μελέτης.

Με το με αρ. 1/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ) η Επιτροπή ύστερα από το παραπάνω με αρ. πρωτ. 2725/1-2-2018 έγγραφό του Δήμου Νάουσας, έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 5 και 9 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε να προτείνει την Τροποποίηση της από 20-7-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης », και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των είκοσι δύο (22) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον επτά (7) μήνες ήτοι συνολικά είκοσι εννέα (29) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. (Βλέπε συνημμένο Χρονοδιάγραμμα, 2<sup>η</sup> Παράταση).

Το παραπάνω 1/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ) εγκρίθηκε α) με την με αρ. 75/2018 (ΑΔΑ Ω8ΚΠΩΚ0-ΤΦΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και β) με την με αρ. 45/2018 Απόφαση (ΑΔΑ ΩΣΙΖ7ΛΛ-ΝΞΦ) Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ. 21128/26-10-2018 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Νάουσας προς την Κοινή Επιτροπή ζητήθηκε η παράταση της προγραμματικής Σύμβασης (3<sup>η</sup> παράταση) κατά οκτώ (8) επιπλέον μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου και να υπάρξει ικανός χρόνος για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.

Το παραπάνω 2/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ) εγκρίθηκε α) με την με αρ. 414/2018 (ΑΔΑ ΩΗΧΤΩΚ0-57Χ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και β) με

την με αρ. 2/2019 Απόφαση (ΑΔΑ 6ΤΩ47ΛΛ-44Ω) Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ. 13530/9-8-2019 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Νάουσας προς την Κοινή Επιτροπή ζητήθηκε η παράταση της προγραμματικής Σύμβασης (4<sup>η</sup> παράταση) κατά οκτώ (8) επιπλέον μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου και να υπάρξει ικανός χρόνος για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις. Ήδη έχει παραληφθεί η προμελέτη των συγκοινωνιακών του έργου και υπολείπεται η αρχιτεκτονική προμελέτη, ο έλεγχος της και η παραλαβή της.

Το παραπάνω 1/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ) εγκρίθηκε α) με, την με αρ. 307/2019 (ΑΔΑ: Ω082ΩΚ0-Χ07), Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και β) με την με αρ. 19/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΞΥ7ΛΛ-ΩΗ3), Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ. 4534/23-03-2020 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Νάουσας προς την Κοινή Επιτροπή ζητήθηκε η παράταση της προγραμματικής Σύμβασης (5<sup>η</sup> παράταση) κατά οκτώ (8) επιπλέον μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου και πληρωμής για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό (μη ύπαρξη προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας οικ. έτους 2020 κλπ).

Ύστερα από αυτά η Κοινή Επιτροπή έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 5 και 9 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε – θεωρώντας ότι είναι συμφέρον για την ολοκλήρωση της μελέτης προτείνει την Τροποποίηση της από 20-7-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τα παραπάνω άρθρα και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των σαράντα (45) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον οκτώ (8) μήνες ήτοι συνολικά πενήντα τρεις (53) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Βλέπε συνημμένο Χρονοδιάγραμμα).

Κατόπιν τούτων καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει:

για την έγκριση ή μη του με αρ. 1/24-03-2020 Πρακτικού (6<sup>ο</sup> Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας που αφορά την παράταση της Σύμβασης για επιπλέον 8 μήνες.

**ΣΥΝ.:** α) Το από 24-3-2020 6<sup>ο</sup> Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής

Ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα την έγκριση του από 24-03-2020 πρακτικού 1/2020 (6<sup>ο</sup> πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

**ΝΑΙ** ψήφισαν δέκα επτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Γιαννούλης, Καραγιαννίδης, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Τζουβάρας, Τριανταφύλλου, Βασιλείου, Τασιώνας, Θανασουλής, Βασιλειάδης, Λακηνάνος, Χατζηϊωαννίδης, Παυλίδης, Ιωσηφίδου, Δούμου, Τσέλιος, Τόσιος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του, το με αρ. 1/24-03-2020 Πρακτικό (6<sup>ο</sup> Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την

εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Κόμβου εισόδου Νάουσας», της 20/7/2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας, την υπ. αρ. 307/2019 ΑΔΣ περί της 4<sup>ης</sup> παράτασης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της μελέτης, την πρόταση του Αντιδημάρχου,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει** το με αρ. 1/24-03-2020 Πρακτικό (6<sup>ο</sup> Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Κόμβου εισόδου Νάουσας», της 20/7/2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Δήμου Νάουσας, ως προς τα άρθρα 5 και 9 και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των σαράντα πέντε (45) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον οκτώ (8) μήνες ήτοι συνολικά πενήντα τρεις (53) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2020 (6ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ)

«Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

**«ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»**

Σήμερα την 24η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ η παρακάτω Επιτροπή αποκαλούμενη ως «**Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης**», σύμφωνα με το άρθρο 7 της από 20-07-2016, υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και του Δήμου Νάουσας και αποτελούμενη από τους:

1. Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ημαθίας,
2. Τζουβάρα Βασίλειο Δημοτικό σύμβουλο Δ. Νάουσας και
3. Κυριακίδη Παύλο Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο του Δήμου Νάουσας, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Συνήλθε προκειμένου να διαπιστώσει την πορεία και την τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή με το με αρ. 1/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ζήτησε από τον Δήμο Νάουσας να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία της ανάθεσης της εν τω θέματι μελέτης.

Με το με αρ. 2/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ η Επιτροπή ύστερα από το με αρ. πρωτ. 7547/31-3-2017 έγγραφό του Δήμου Νάουσας, έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 5 και 9 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε να προτείνει την Τροποποίηση της από 20-7-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς:

α) Το νομοθετικό πλαίσιο ανάθεσης της μελέτης σύμφωνα πλέον με το νέο νόμο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), αντί του προγενέστερα ισχύοντος Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.» και

β) Το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης », και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον δώδεκα (12) μήνες ήτοι συνολικά είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. (Βλέπε συνημμένο Χρονοδιάγραμμα, 1<sup>η</sup> Παράταση)

Το παραπάνω 2/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ εγκρίθηκε α) με την με αρ. 159/2017(ΑΔΑ Ω2ΑΚΩΚ0-ΞΝΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και β) με την με αρ. 118/2017 Απόφαση (ΑΔΑ 6ΞΛ97ΛΛ-9Θ7) Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Με το με αρ. πρωτ. 2725/1-2-2018 έγγραφο της ΔΤΥ Δήμου Νάουσας, κοινοποιήθηκε στην Κοινή Επιτροπή το Συμφωνητικό ανάθεσης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» με την οποία ανατέθηκε η ως άνω μελέτη στην ένωση οικονομικών φορέων που εκπροσωπείται από τον κ. Δάρη Γρηγόριο.

Ταυτόχρονα με το ίδιο έγγραφο τέθηκε θέμα αναγκαίας παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ), καθώς επισημαίνεται ότι η μεν Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης (σύμφωνα και με το Χρονοδιάγραμμα της Π.Σ.) λήγει στις 31/07/2018, ενώ η Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 19-5-2018. Ζητήθηκε δε νέα (2<sup>η</sup>) παράταση επτά (7) μηνών για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών παραλαβής της μελέτης.

Με το με αρ. 1/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ) η Επιτροπή ύστερα από το παραπάνω με αρ. πρωτ. 2725/1-2-2018 έγγραφό του Δήμου Νάουσας, έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 5 και 9 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε να προτείνει την Τροποποίηση της από 20-7-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης», και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των είκοσι δύο (22) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον επτά (7) μήνες ήτοι συνολικά είκοσι εννέα (29) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. (Βλέπε συνημμένο Χρονοδιάγραμμα, 2<sup>η</sup> Παράταση).

Το παραπάνω 1/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ) εγκρίθηκε α) με την με αρ. 75/2018 (ΑΔΑ Ω8ΚΠΩΚ0-ΤΦΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και β) με την με αρ. 45/2018 Απόφαση (ΑΔΑ ΩΣΙΖ7ΛΛ-ΝΞΦ) Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ. 21128/26-10-2018 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Νάουσας προς την Κοινή Επιτροπή ζητήθηκε η παράταση της προγραμματικής Σύμβασης (3<sup>η</sup> παράταση) κατά οκτώ (8) επιπλέον μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου και να υπάρξει ικανός χρόνος για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.

Το παραπάνω 2/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ) εγκρίθηκε α) με την με αρ. 414/2018 (ΑΔΑ ΩΗΧΤΩΚ0-57Χ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και β) με την με αρ. 2/2019 Απόφαση (ΑΔΑ 6ΤΩ47ΛΛ-44Ω) Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ. 13530/9-8-2019 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Νάουσας προς την Κοινή Επιτροπή ζητήθηκε η παράταση της προγραμματικής Σύμβασης (4<sup>η</sup> παράταση) κατά οκτώ (8) επιπλέον μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου και να υπάρξει ικανός χρόνος για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις. Ήδη έχει παραληφθεί η προμελέτη των συγκοινωνιακών του έργου και υπολείπεται η αρχιτεκτονική προμελέτη, ο έλεγχος της και η παραλαβή της.

Το παραπάνω 1/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ) εγκρίθηκε α) με την με αρ. 307/2019 (ΑΔΑ: Ω082ΩΚ0-ΧΟ7), Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και β) με την με αρ. 19/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΞΥ7ΛΛ-ΩΗ3), Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ. 4534/23-03-2020 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Νάουσας προς την Κοινή Επιτροπή ζητήθηκε η παράταση της

προγραμματικής Σύμβασης (5<sup>η</sup> παράταση) κατά οκτώ (8) επιπλέον μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου και πληρωμής για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό (μη ύπαρξη προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας οικ. έτους 2020 κλπ).

Ύστερα από αυτά η Κοινή Επιτροπή έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 5 και 9 της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε – θεωρώντας ότι είναι συμφέρον για την ολοκλήρωση της μελέτης προτείνει την Τροποποίηση της από 20-7-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τα παραπάνω άρθρα και συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης αντί των σαράντα πέντε (45) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης, σε επιπλέον οκτώ (8) μήνες ήτοι συνολικά πενήντα τρεις (53) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Βλέπε συνημμένο Χρονοδιάγραμμα).

Το παρόν υπεγράφη σε πέντε (5) αντίγραφα αυθημερόν όπως παρακάτω:

### **Τα μέλη της Επιτροπής**

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ημαθίας

Τζουβάρας Βασίλειος  
Δημοτικός σύμβουλος  
Δ. Νάουσας

Κυριακίδης Πάυλος  
υπάλληλος του Δήμου  
Νάουσας

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Φάσεις\ Μήνας	ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓ/ΜΕΝΟ ΧΡΟΝ/ΓΡΑΜΜΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ 1 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ											ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ 2 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ									
		11 <sup>ος</sup>	12 <sup>ος</sup>	13 <sup>ος</sup>	14 <sup>ος</sup>	15 <sup>ος</sup>	16 <sup>ος</sup>	17 <sup>ος</sup>	18 <sup>ος</sup>	19 <sup>ος</sup>	20 <sup>ος</sup>	21 <sup>ος</sup>	22 <sup>ος</sup>	23 <sup>ος</sup>	24 <sup>ος</sup>	25 <sup>ος</sup>	26 <sup>ος</sup>	27 <sup>ος</sup>	28 <sup>ος</sup>	29 <sup>ος</sup>		
1.Ανάθεση της μελέτης	Αλλαγή Νόμου Αδυναμία ανάθεσης μελέτης																					
2. Εκπόνηση μελέτης																						
3.Έγκριση μελέτης																						

Φάσεις\ Μήνας	ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ 3 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ							ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ 4 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ							ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 5 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ									
	30 <sup>ος</sup>	31 <sup>ος</sup>	32 <sup>ος</sup>	33 <sup>ος</sup>	34 <sup>ος</sup>	35 <sup>ος</sup>	36 <sup>ος</sup>	37 <sup>ος</sup>	38 <sup>ος</sup>	39 <sup>ος</sup>	40 <sup>ος</sup>	41 <sup>ος</sup>	42 <sup>ος</sup>	43 <sup>ος</sup>	44 <sup>ος</sup>	45 <sup>ος</sup>	46 <sup>ος</sup>	47 <sup>ος</sup>	48 <sup>ος</sup>	49 <sup>ος</sup>	50 <sup>ος</sup>	51 <sup>ος</sup>	52 <sup>ος</sup>	53 <sup>ος</sup>
1.Ανάθεση της μελέτης																								
2. Εκπόνηση μελέτης																								
3.Έγκριση μελέτης																								



**Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2020.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **60/2020**.

.....

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ**