

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.24/27-11-14
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 361/2014

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 3^ο επικαιροποιημένου –τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου από ΔΔ Αγγελοχωρίου έως Δ.Δ. Ζερβοχωρίου»

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 27^η του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.35580/21-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος , Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Παρθενόπουλος Ιωάννης
6. Σέπκας Δημήτριος
7. Λαζαρίδου Δέσποινα
8. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
9. Τζουβάρας Βασίλειος
10. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
11. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
12. Βαλσαμίδης Σταύρος
13. Κουτσογιάννης Νικόλαος
14. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
15. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
16. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
17. Μάντσιος Δημήτριος
18. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
19. Καραμπατζός Αναστάσιος
20. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)
21. Βασιλείου Γεώργιος
22. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
23. Γκαρνέτας Ιωάννης
24. Τριανταφύλλου Γεώργιος
25. Ρίζος Δημήτριος
26. Δημησκής Δημήτριος
27. Καρτσιούνης Γεώργιος
28. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Μπίλης Προκόπιος
2. Τορορή Μαρία
3. Αδαμίδης Παύλος
4. Γιαννουύλης Ιωάννης
5. Βαδόλας Εμμανουήλ

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Καλπαξίδου Σοφία	Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ
2. Πασχούλας Βασίλειος	Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος	Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
4. Στιογιάννης Χρήστος	Τ.Κ.ΚΟΠΑΝΟΥ
5. Μωυσίδης Αναστάσιος	Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
6. Αλματζής Χρήστος	Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος	Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
2. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα	Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
3. Ορδουλίδης Γρηγόριος	Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
4. Τομπουλίδου Ζωγράφα	Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
5. Βίλτσα Σωτηρία	Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ
6. Μίλης Κωνσταντίνος	Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
7. Πρόιος Χρήστος	Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
8. Σιδηρόπουλος Δημήτριος	Τ.Κ.ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λογδανίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος το αρ.πρωτ.34320/28-11-12 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας –Τμ.Τεχνικό-Συντήρησης Έργων, το οποίο είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 3^{ου} επικαιροποιημένου -τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου από ΔΔ Αγγελοχωρίου έως ΔΔ Ζερβοχωρίου » Α.Μ. 169/2005 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Το από 9775/14-12-2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ προς τον Δήμο

Ειρηνούπολης

2) Το από 28350/20-6-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο

Νάουσας

3) Η από 12-7-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου

4) Η από 36127/17-7-2012 εκ νέου αποστολή του 3^{ου} ΑΠΕ

5) Η από 319/24-9-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΡΓΟ : «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου από ΔΔ Αγγελοχωρίου έως ΔΔ Ζερβοχωρίου» Α.Μ. 169/2005 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00€. (με το ΦΠΑ)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : Στέργιου Παρίση

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 112.184,87€ + 19%ΦΠΑ 21.315,13€ = 133.500,00€.

Κ.Α. : 30.7323.01 (Πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2005) πρώην Δήμου Ειρηνούπολης

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : Μαρία Λατσίνογλου αρχικά και μετά την μετάθεσή της, η Μαρία Τριχοπούλου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 16964/2005 μελέτη του έργου της πρώην ΤΥΔΚ Ν.Ημαθίας από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της πρώην ΤΥΔΚ.
- β) Με την με αριθμ. 25/2005 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.
- γ) Με την με αριθμ. 37/2005 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 16-06-2005, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον Στέργιο Παρίση, με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 11,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.
- δ) Στις 13-7-2005/αρ. πρωτ. 3024, υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Εκτατό τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων € (133.500,00€), με Φ.Π.Α. (19%) το οποίο αναλύεται ως εξής:
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| Αξία εργασιών (χωρίς ΓΕ + ΟΕ): | 82.643,71 € |
| ΓΕ+ΟΕ | 14.875,87 € |
| Απρόβλεπτα: | 14.627,93 € |
| Αναθεώρηση: | 37,36 € |
| Συνολικό ποσό σύμβασης: | 112.184,87 € |
| Δαπάνη για ΦΠΑ (19%): | 21.315,13 € |
| Συνολική δαπάνη του έργου: | 133.500,00 € |

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου συντάχθηκε 1^{ος} και 2^{ος} ΑΠΕ. Το έργο εκτελέστηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας και η τελική επιμέτρηση υπογράφηκε στις 14-10-2005.

Μετά την έκδοση των συντελεστών αναθεώρησης, συντάχθηκε και ο 3^{ος} επικαιροποιημένος -τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με τον οποίο ρυθμιζόταν και η αλλαγή του ποσοστού του ΦΠΑ, ο οποίος απεστάλη με το πρώτο σχετικό, στον πρώην Δήμο Ειρηνούπολης για έγκριση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω δεύτερου και τρίτου, σχετικών εγγράφων και στα πλαίσια της διοικητικής υποστήριξης για την άσκηση πρόσθετων καθηκόντων των Δήμων, με το τέταρτο σχετικό, αποστέλλεται από την Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας σε ένα αντίγραφο, ο 3^{ος} επικαιροποιημένος -τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου από ΔΔ Αγγελοχωρίου έως ΔΔ Ζερβοχωρίου » Α.Μ. 169/2005 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης που αρχικά είχε αποσταλεί για έγκριση στον πρώην Δήμο Ειρηνούπολης με το πρώτο σχετικό έγγραφο, πλην όμως δεν λήφθηκε καμία σχετική απόφαση.

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. Νάουσας στις 24-9-2012, αποφασίζεται η μη έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ προκειμένου να διευκρινιστούν από τον Προϊστάμενο της πρώην ΤΥΔΚ, την επιβλέπουσα και τον ανάδοχο γιατί ο ΑΠΕ δεν είχε εγκριθεί από τον πρώην Δήμο Ειρηνούπολης.

Στις 16-11-2012 δόθηκαν από την Μαρία Τριχοπούλου, διευκρινήσεις προφορικά, στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών του Δήμου Νάουσας, κο Π. Μαραντίδη και στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Νάουσας κο Παντελή Τέλη. (Η έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ δεν έγινε από το ΔΣ Ειρηνούπολης λόγω εφαρμογής του νόμου Καλλικράτη και συνένωσης του Δήμου Ειρηνούπολης με τον Δήμο Νάουσας).

Κατόπιν των διευκρινήσεων που δόθηκαν και όλων των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ** στο Δ.Σ. Νάουσας να αποφασίσει υπέρ της έγκρισης του προτεινόμενου 3^{ου} επικαιροποιημένου-τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου από Δ.Δ. Αγγελοχωρίου έως ΔΔ Ζερβοχωρίου» Α.Μ. 169/2005 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Ειρηνούπολη»

Παράλληλα έθεσε υπόψη του σώματος τις αρ.424/2012 και 266/2014 Α.Δ.Σ. Νάουσας με τις οποίες είχε αναβληθεί η λήψη απόφασης στο ανωτέρω θέμα.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Το λόγο πήρε ο κ.Βασιλείου, λέγοντας ότι το έργο δεν έχει παραληφθεί μέχρι σήμερα, ακόμη και από τον πρώην Δήμο Ειρηνούπολης, γιατί έχει κακοτεχνίες. Για τον λόγο αυτό η παράταξή τους δεν ψηφίζει την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Θα ψηφίσει μόνον αν υπήρχε ρητή δέσμευση του ανάδοχου με υπεύθυνη δήλωση ότι θα αποκαταστήσει τις κακοτεχνίες καθώς τίθεται ζήτημα παραγραφής.

Ο κ. Παντζαρτζίδης, δήλωσε ότι γνωρίζει το θέμα, στο έργο υπάρχουν κακοτεχνίες και πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψη του κ. Βασιλείου.

Ο κ. Βαλσαμίδης συμφώνησε με τον κ. Βασιλείου στο ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει ζημιά για το δήμο Νάουσας και να δοθεί εντολή στο νομικό σύμβουλο του δήμου να διερευνήσει τα περαιτέρω και να κάνει κάθε τι, να γνωμοδοτήσει και να προβεί σε κάθε ενέργεια ώστε να μην προκύψει καμία βλάβη εις βάρος του δήμου.

Τη συζήτηση έκλεισε ο κ. Δήμαρχος, λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος ΑΠΕ πρέπει να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο προκειμένου μετά να γίνει η παραλαβή του έργου με την καταγραφή όλων των κακοτεχνιών και εν συνεχεία να συνεχίσει ο δήμος δικαστικά για την αποκατάσταση όλων των ζητημάτων που θα προκύψουν.

Τελικά η πρόταση που διαμορφώθηκε ήταν η εξής:

Έγκριση του 3^{ου} επικαιροποιημένου –τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου από Δ.Δ. Ζερβοχωρίου», προκειμένου να προχωρήσουν στην παραλαβή του έργου με την καταγραφή όλων των κακοτεχνιών, και να δοθεί άμεσα εντολή στον νομικό σύμβουλο του δήμου να κινηθεί ώστε να μη προκύψει ζημιά για το δήμο.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τη συζήτηση στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα επτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Αποστόλου, Πασχούλα, Δάγγας, Μάντισιος, Λογδανίδης, Παρθενόπουλος, Σέπκας, Λαζαρίδου, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Βαλσαμίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Αραμπατζή, Καρανάτσιος, Τάκη.

ΟΧΙ ψήφισαν επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παντζαρτζίδης, Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Ρίζος, Δημησκής, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Ρίζος και Δημησκής δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν το έργο και δεν μπορούν να εκφράσουν άποψη.

Οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος, εξέφρασαν την γενική τους τοποθέτηση, να ψηφίζουν λευκό στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, πλην κάποιων συγκεκριμένων όπου αιτιολογούν ειδικά, επειδή διαφωνούν με τον τρόπο χρηματοδότησης και τη διαδικασία παραγωγής όλων αυτών των έργων.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08
- την ανωτέρω εισήγηση
- τον 3^ο επικαιροποιημένο –τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου
- τα αρ.πρωτ. 34320/28-11-12 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 3^ο επικαιροποιημένο –τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου από ΔΔ Αγγελοχωρίου έως Δ.Δ. Ζερβοχωρίου», ως έχει, προκειμένου να προχωρήσει η παραλαβή του έργου με την καταγραφή όλων των κακοτεχνιών, και να δοθεί εντολή άμεσα στον νομικό σύμβουλο του δήμου να κινηθεί ώστε να μη προκύψει ζημία για το δήμο

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ. Παντζαρτζίδης, Καραμπατζός, Μπαλτατζίδου, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γκαρνέτας, Τριανταφύλλου Ρίζος, Δημησκής, Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2014. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **361/2014**.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ