

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.2/1-2-18
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 38/2018

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας», (Α.Μ.: 20/2017-Αναδόχου: Ρώσσιου Βιργινίας, Πολ.Μηχ/κου)

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 1η του μηνός Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.2351/26-1-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Λαζαρίδου Δέσποινα
6. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
7. Μπίλης Προκόπιος
8. Τζουβάρας Βασίλειος
9. Βαλσαμίδης Σταύρος
10. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
11. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
12. Κουτσογιάννης Νικόλαος
13. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
14. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα
15. Μάντσιος Δημήτριος
16. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
17. Μάμαλης Χρήστος
18. Καραμπατζός Αναστάσιος
19. Αδαμίδης Παύλος
20. Βασιλείου Γεώργιος
21. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
22. Γιανννούλης Ιωάννης
23. Γκαρνέτας Ιωάννης
24. Βαδόλας Εμμανουήλ
25. Τριανταφύλλου Γεώργιος
26. Ρίζος Δημήτριος
27. Δημησκής Δημήτριος
28. Καρτσιούνης Γεώργιος
29. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Αποστόλου Απόστολος
2. Αραμπατζή Στεργιαννή (Στέλλα)
3. Τορορή Μαρία
4. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 3. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 4. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 6. Τομπουλίδου Ζωγράφω | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 7. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 8. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 9. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

- Η κ. Πασχούλα προσήλθε στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 Ο κ. Τζουβάρας προσήλθε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 Ο κ. Δημησκής προσήλθε στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μάμαλης κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αφού τοποθετήθηκε αποχώρησε πριν την ψηφοφορία και λήψη της απόφασης και δεν επανήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Καραμπατζός, Αδαμίδης, Βασιλείου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Δημησκής, αποχώρησαν μετά την ψηφοφορία του 12^{ου} θέματος και πριν τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος και δεν επανήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 13-18 ο κ. Τζουβάρας ήταν εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Η κ. Τσαγκαλίδου, αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 18^{ου} θέματος και πριν τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος και δεν επανήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Πασχούλα, Μπίλης, αποχώρησαν μετά την ψηφοφορία του 19^{ου} θέματος και πριν τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος και δεν επανήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 34^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ευστάθιο Λογδανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος, την υπ'αρ.πρωτ.980/15-1-2018 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων, η οποία είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ», (Α.Μ.: 20/2017- Αναδόχου: Ρώσσιου Βιργινίας, Πολ. Μηχ/κού)

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που επισυνάπτεται, χωρίς να προκαλείται τροποποίηση του "βασικού σχεδίου" του έργου και των διακριτών στοιχείων της κατασκευής του και αφορά: α) 1ο σκέλος Α.Π.Ε.: σε τροποποίηση της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και β) 2ο σκέλος Α.Π.Ε. : σε 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών , δηλ. τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με αύξηση του αρχικού ποσού σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περίπτ. γ του Ν. 4412/16, το άρθρο 156 παρ. 1&2 του Ν. 4412/16 και την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Ο εν λόγω Α.Π.Ε.-χωρίς τη συμπληρωματική σύμβαση- είναι συνολικού ύψους: 333.851,18 €, δηλ. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των : 85.779,47 € (ήτοι σε ποσοστό 25,69 % της αξίας της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Τελικό συνολικό ποσό 1ου Α.Π.Ε. : 419.630,65 €.

■ Επίσης ο παραπάνω ΑΠΕ έχει ήδη λάβει την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ με το υπ' αριθμ. 1ο/08-01-2018 Πρακτικό του - ΠΡΑΞΗ 8/2018

Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που συνοδεύει και με την οποία προκύπτει η επιπλέον δαπάνη του συνολικού ποσού των 85.779,47 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. του έργου (02.30.7333.019) ο οποίος διαθέτει εγγεγραμμένη πίστωση που καλύπτει το επιπλέον ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 1^{ου} ΑΠΕ.

Συνημ.:

- * 1ος Ανακεφ. Πίνακας Έργων 1ης Συμπλ/κής Σύμβασης
- * Αιτιολογική Έκθεση 1^{ου} ΑΠΕ»

Ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει όπως την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα πέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Καρανάτσιος, Βαλσαμίδης, Τάκη-Τζέπου, Λαζαρίδου, Παντζαρτζίδης, Τζουβάρας, Γαϊτανίδης, Ορδουλίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Ρίζος.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ., Καρτσιούνης, Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Πασχούλα, Μπίλης, Μάμαλης, Καραμπατζός, Αδαμίδης, Βασιλείου, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Γκαρνέτας, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Δημησκής, ήταν απόντες από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08
- την υπ' αρ.πρωτ. 980/15-1-2018 εισήγηση της υπηρεσίας
- τον 1ο Ανακεφ. Πίνακας Έργων 1ης Συμπλ/κής Σύμβασης
- Αιτιολογική Έκθεση 1^{ου} ΑΠΕ
- το υπ' αριθμ. 1ο/08-01-2018 Πρακτικό του - ΠΡΑΞΗ 8/2018 της Π.Ε. Ημαθίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**», (Α.Μ.: 20/2017- Αναδόχου: Ρώσσιου Βιργινίας, Πολ. Μηχ/κού), ως έχει.

Ο εν λόγω 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχτηκε χωρίς να προκαλείται τροποποίηση του "βασικού σχεδίου" του έργου και των διακριτών στοιχείων της κατασκευής του και αφορά: α) 1ο σκέλος Α.Π.Ε.: σε τροποποίηση της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και β) 2ο σκέλος Α.Π.Ε. : σε 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών , δηλ. τροποποίηση της αρχικής σύμβασης με αύξηση του αρχικού ποσού σύμβασης.

Με τον εν λόγω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που συνοδεύει, προκύπτει επιπλέον δαπάνη του συνολικού ποσού των 85.779,47 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. του έργου (02.30.7333.019) ο οποίος διαθέτει εγγεγραμμένη πίστωση που καλύπτει το επιπλέον ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του 1^{ου} ΑΠΕ.

Τελικό συνολικό ποσό 1ου Α.Π.Ε. : 419.630,65 €.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προκληθεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018, ύψους 85.779,47 €, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. του έργου 02.30.7333.019.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **38/2018**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ